

Telefax von

**Fecher Werner Bürklin**

Ingenieurbüro für Bauwesen GmbH

D 88085 Langenargen, Grubenstr. 9

Tel 07543 9331-0, Fax 9331-99

an Schreck-Schaal-Braun

z.H. Herrn Götting FAX: 07071/6094-50


Seiten 2 von Hr. Jecher

Betr. Bautechn. Kontrolle  
Sportpark FN

☒ Parkhaus Nr. 6 v. 15.12.16

☐ Hallenbad





## Bautechnische Kontrolle

SCHNECK SCHAAL BRAUN

Datum: <sup>45</sup> 14.12.2016	Uhrzeit: 8 <sup>00</sup>	Lfd. Nr.: 6
Projekt-Nr.: T1410065		Temperatur: 5 °C
Bauvorhaben: Parkhaus Am Sportpark Friedrichshafen		Witterung: Sonnig/Neblig
Plan Nr.: SP2, BP 4+5	Bauteil: Rampen E5 <del>E6</del> Bereich B	

Baustoffe:

<input checked="" type="checkbox"/> Beton C 35/40	<input checked="" type="checkbox"/> Betonstahl BSt 500
<input type="checkbox"/> Baustahl S	<input type="checkbox"/> Nadelholz S
<input type="checkbox"/> Brettschichtholz BS	

### Abnahmebericht:

- ☐ Die Abnahme ergab keine Beanstandungen.  
☐ Es ist eine weitere Abnahme des Bauteils nötig.  
☒ Mit dem Betonieren darf erst nach Behebung der unten aufgeführten Mängel begonnen werden.

### Bemerkungen / Mängel:

Auflager in Achse D" muß vergrößert werden  
 Komax (HRT) in Wandstärke unter (E6) fehlt, Auflager muß geschnitten werden sind eingebaut, waren ohne Hilti nicht sichtbar?  
 wurde vergrößert

Ingenieurgesellschaft Bauen mbH:

verantwortlicher Bauleiter:

