

Baustelle: Sportbad FNBaustellenbericht Nr. 123 vom 22.11.2016

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	32 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	8	Eisenflechter
3	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 16:30 UhrTemperatur: min. 2 °C max. 13 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☐ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☒ bewölkt ☒ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

abräumen der Bodenplatte Teil A
einmessen, anzeichnen und anlegen der Stützen und Wandscheiben Schwimmbecken Teil A
stellen der Schalungen Wandscheiben Schwimmbecken Teil A
bewehren der Wandecken Vereinsbecken Takt 2a+b diagonal
anbringen der Aussparungen in die Wandecken Kursbecken Takt 2a+2b diagonal
schalen und bewehren von Wänden UG Teil D um das Treppenhaus
schalen der Matrizenwand Takt 3
bewehren der Matrizenwand Takt 3
teilweise zuschalen der Matrizenwand Takt 3
bewehren, zuschalen und betonieren der Zwischenwand UG Fluchttreppenhaus Sued/West
abbauen des Hängegerüst von Achse A" bis C" an der Aussenwand Teil A Ebene 05
zuschalen und betonieren der restl. Treppenhauswände West/ Teil A Ebene 05
schalen der Aussenwand Rampe Teil B Ebene 05 zu 06 in Achse G"
ausschalen der Wandscheibe Rampe in Achse 13" Ebene 06
teilweise anbringen der Edelstahlwinkel Decke ü Ebene 05 Teil A Parkhaus
ausschalen der Montageöffnungen Hohlwand Teil C Ebene 06
anbringen eines ordentlichen Bauzugang über UG Decke Teil C
aufräumen der Baustelle
abschalen der Decke Teil A Ebene 05

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: Sportbad FNBaustellenbericht Nr. 124 vom 23.11.2016

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	32 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	12	Eisenflechter
3	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 16:30 UhrTemperatur: min. 4 °C max. 15 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☐ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

schalen der Decke ü Teil A Ebene 05 Parkhaus
anbringen der Edelstahlwinkel Trennfuge Achse 7"
ausschalen der Treppenhauswände Teil A Ebene 05
schalen der Decke ü Teil A Ebene 05 im Treppenhaus West
abschalen der Decke Teil A ü Ebene 05
schalen der Rampenwand Teil B Ebene 05 zu 06 in Achse G"
schalen und betonieren der Matrizenwand Takt 3
entfernen der Unterzugabschalungen und Durchlasskonus an den bereits betonierten Takten 1+2
umbauen des Arbeitsgerüst Matrizenwand zu Takt 4
bewehren der Wände Vereinsbecken Takt 2a+2b
bewehren der Wände Kursbecken
ausschalen der betonierten UG Wände Teil D
einschalen,bewehren und zuschalen von UG Wänden Teil D
anbringen von Aussparungen Wand in Achse J/von Rampe Teil C bis Achse 3`
schalen und bewehren der Wandscheiben für das Schwimmerbecken im Teil A
ausschalen der Bodenplattenabschalung Teil E/2

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: Sportbad FN**Baustellenbericht Nr. 125 vom 24.11.2016**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	32 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	12	Eisenflechter
3	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 16:30 UhrTemperatur: min. 2 °C max. 12 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☐ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

schalen der Decke ü Ebene 05 Teil A Parkhaus
anbringen der Edelstahlwinkel
ausschalen der Rampenabschalung Achse D" Ebene 05 zu 06
anbringen des Hängegerüst in Achse D" Teil B
schalen der Treppenhauswände Teil C Ebene 06 Parkhaus
zuschalen und betonieren der UG Wand in Achse J von Teil C/Rampe bis Achse 3`
ausschalen der Matrizenwand Takt 3
stellen der Matrizenwand Takt 4
bewehren,zuschalen und betonieren der Wandscheiben Teil A Schwimmerbecken
ausschalen der UG Wände Treppenhaus Teil D
bewehren der Wände Vereinsbecken und Kursbecken
bewehren der Rampe Teil B Parkhaus Ebene 06 zu 07
bewehren der Decke ü Ebene 05 Teil A Parkhaus

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch
2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: Sportbad FNBaustellenbericht Nr. 126 vom 25.11.2016

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	32 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	12	Eisenflechter
2	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 13:30 UhrTemperatur: min. 2 °C max. 12 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☐ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

schalen der Matrizenwand Takt 4
bewehren der Matrizenwand Takt 4 teilweise
bewehren der Decke ü Ebene 05 Teil A Parkhaus
betonieren der Rampe Teil B Ebene 06 zu 07
schalen der Treppenhauswände Ebene 06 Teil C Parkhaus
zuschalen und betonieren der Wandscheiben Schwimmerbecken
ausschalen der UG Wand in Achse J
ausschalen der UG Wände um das Treppenhaus Teil D
schalen der Rampenwand Teil B In Achse G" von Ebene 05 zu 06

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch
2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: Sportbad FN**Baustellenbericht Nr. 127 vom 28.11.2016**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	32 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	12	Eisenflechter
3	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 16:30 UhrTemperatur: min. -3 °C max. 5 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

bewehren der Matrizenwand Takt 4
zuschalen und betonieren der Matrizenwand Takt 4
restl.bewehren der Decke ü Ebene 05 Teil A Parkhaus
betonieren der Decke ü Ebene 05 Teil A
ausschalen der am Freitag betonierten Rampenabschalung
stellen der Wandschalungen Rampenwand in Achse D" von 06/07
stellen der Wandschalungen Wand in Achse G" von Ebene 05/06
ausschalen der am Freitag betonierten Wandscheiben Schwimmerbecken Teil A
ausschalen der UG Wand in Achse J Teil D
ausschalen der UG Wände um das Treppenhaus Teil D
ausschalen der unteren Decken Teil A+C
stellen von UG Wandschalungen entlang Achse J Teil D/Teil B

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch
2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: **Sportbad FN****Baustellenbericht Nr. 129 vom 29.11.2016**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	32 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	12	Eisenflechter
3	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 16:30 Uhr

Temperatur: min. -3 °C max. 8 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

stellen der Trägerschalungen Probewand Teil A
teilweise ausschalen der Matrizenwand Takt 3
<<1 Tg in Schalung lassen wg Minus- Temperaturen
zuschalen und betonieren der UG Wand Takt 1 in Achse J Teil D
stellen von UG Wandschalungen um die Ecke Rampe Anlieferung Teil C
bewehren der Wände Vereinbecken und Kursbecken und Abnahme durch Prüfstatiker
bewehren der Rampenwand in Achse D" und der Rampenwand in Achse G"
versetzen der Hohlwände Rampe Achse A" Teil B Ebene 06/07
abdecken der Decke ü Teil A /Parkhaus mit Isoliermatten
schalen und bewehren der Treppenhauswände Teil C Ebene 06
ausschalen der Decken in den unteren Etagen Teil A und Teil C Parkhaus
stellen der Wandschalungen Rampe Teil B Ebene 06/07

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: Sportbad FN**Baustellenbericht Nr. 129 vom 30.11.2016**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	32 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	12	Eisenflechter
3	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 16:30 UhrTemperatur: min. -5 °C max. 8 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

ausschalen der Matrizenwand 1 Tg später wegen Kälte
stellen der Probewand in Teil A nach Angabe
anbringen der Aussparungen
anbringen des Arbeitsgerüst für Eisenflechter
stellen der Matrizenwand Takt 5
schalen der Decke ü Teil D/2
ausschalen der UG Wand Teil D Takt 1/Achse J von Achse N12 weg in Richtung Achse 9''
stellen der UG Wandschalungen Teil D Takt 2 /Achse J in Richtung Achse 3'
teilweise anbringen der Wandaussparungen
zuschalen der Montageöffnungen Hohlwand in Achse A" Teil B Ebene 06/07
betonieren der Hohlwand Teil B
schalen,bewehren und betonieren von 2 Stützen Teil A in Achse 7" Ebene 07
schalen und bewehren von Wänden Teil C Ebene 06 Treppenhaus Ost
schalen und bewehren der Rampenwand Teil B Ebene 05/06
schalen,bewehren,zuschalen der Rampenwand Teil B in Achse G" von Ebene 06/07
abladen und stellen der angelieferten Filter Teil B

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: **Sportbad FN****Baustellenbericht Nr. 130 vom 01.12.2016**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	32 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	12	Eisenflechter
3	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 16:30 Uhr

Temperatur: min. -3 °C max. 8 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

zuschalen und betonieren der Rampenwand Teil B Ebene 05/06
ausschalen der Rampenwand Teil B Ebene 06/07 in Achse D"
ausschalen der Stützen Teil A Ebene 07 Achse 7"
einschalen, bewehren und betonieren von Stützen Teil A Ebene 07 Achse 7"
versetzen von Hohlwänden Teil A Ebene 07 Parkhaus in Achse A"
umsetzen der Matrizenwand Takt 5
bewehren der Matrizenwand Takt 5
schalen, bewehren und betonieren der Stützen Schwimmerbecken Teil A
ausschalen der UG Wand Takt 1 in Achse J Teil D
einschalen der UG Wand Takt 2+3 in Achse J Teil D
stellen der Wandschalungen Hausanschlussraum UG Teil D/B
bewehren der Probewand Teil A
bewehren der Wände Teil C Ebene 06
anbringen eines Bauzugang Westseite Parkdeck

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch
2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: **Einsle**

Baustelle: Sportbad FN**Baustellenbericht Nr. 131 vom 02.12.2016**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	32 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	12	Eisenflechter
3	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 13:30 UhrTemperatur: min. -3 °C max. 5 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

schalen und bewehren der Konsolen Teil B Rampe in den Achse A",D" beidseitig
bewehren der UG Wand in Achse J,Takt 2+3
zuschalen und betonieren der UG Wand in Achse J Takt 2
zuschalen und betonieren der Matrizenwand Takt 5
schalen der Decke ü Teil D/2
ausschalen der Stützen Schwimmerbecken
teilweise schalen der Decke Schwimmerbecken
teilweise schalen der Wände Fluchttreppenhaus West im EG
teilweise mauern der 17,5er Kalksandwände im BP Teil D
teilweise auffuttern des Höhengsprung UK/OK Decke Vereinsbecken zum Zuschalen der Wände
aufräumen der Baustelle

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch
2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: **Sportbad FN****Baustellenbericht Nr. 132 vom 05.12.2016**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	22 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	7	Eisenflechter
3	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Temperatur: min. -3 °C max. 5 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

ausschalen der Konsolen Rampe Teil B
bewehren,zuschalen und betonieren der UG Wände Takt 2+3 in Achse J
ausschalen der Matrizenwand Takt 5
schalen der Decke ü UG Teil D
ausschalen der Stützen Schwimmerbecken
teilweise schalen der Bodenplatte Schwimmerbecken
mauern der Kalksandwände im UG Teil D
zuschalen der Wände Vereinsbecken Teil B
schalen von Wänden Treppenhaus Ost Ebene 06
teilweise bewehren der Treppenhauswände Ost
teilweise schalen der Matrizenwand Takt 6
bewehren der Probewand am Rutschenturm UG
schalen von UG Wänden im Teil E und E/2
ausschalen von Wänden im UG Teil D und Rampe Teil B Ebene 06/07

Geräteeinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch
2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: **Sportbad FN****Baustellenbericht Nr. 133 vom 06.12.2016**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	32 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	12	Eisenflechter
3	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 16:00 Uhr

Temperatur: min. -3 °C max. 5 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

schalen der Matrizenwand Takt 6
teilweise bewehren der Matrizenwand Takt 6
teilweise zuschalen der Probewand im Teil A
ausschalen der Stützen UG Teil A Schwimmerbecken
auffüllen des Treppenhaus UG Teil D mit Rollierung bis UK Bodenplatte
ausschalen der betonierten UG Wände in Achse J und am Treppenhaus Teil D
zuschalen der Wände Vereinsbecken Teil B
zuschalen der Wände Teil C Ebene 06 Parkhaus
zuschalen der Montageöffnungen Hohlwand in Teil A Ebene 07
ausschalen der Konsolen Teil B Rampe
aufräumen der Rampen wg Montage nächster Stock am Mittwoch
schalen der UG Wände im Teil E
schalen der Decke ü UG Teil D
mauern der Kalksandwände im UG Teil D

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: **Einsle**



Baustelle: Sportbad FN

Baustellenbericht Nr. 134 vom 07.12.2016

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	32 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	12	Eisenflechter
3	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 16:00 Uhr

Temperatur: min. -3 °C max. 5 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

bewehren der Matrizenwand Takt 6
zuschalen und betonieren der Matrizenwand Takt 6
verlegen der PI Platten Rampe Teil B Ebene 05/06 und 06/07
betonieren der Treppenhauswände Teil C Ebene 06
betonieren der Hohlwand in Achse A" Teil A Ebene 07
einbringen der Rollierung als Auffüllung im Treppenhaus UG Teil D
bewehren der Bodenplatte Treppenhaus UG Teil D und des Flurs im Nebenbereich
betonieren der Bodenplatte Treppenhaus Teil D
bewehren,zuschalen und betonieren der Zwischenwände im Teil D um den Hebeschacht in Achse 5`
zuschalen der Wände Vereinsbecken und Kursbecken
schalen der Bodenplatte Schwimmerbecken
schalen der Decke ü UG Teil D
mauern der Kalksandwände im UG Teil D
stellen der UG Wände im Teil E
anbringen der Aussparungen
teilweise bewehren der Wände Teil E

Geräteeinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: Sportbad FNBaustellenbericht Nr. 135 vom 08.12.2016

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	22 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	7	Eisenflechter
3	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 16:00 UhrTemperatur: min. -3 °C max. 5 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

schalen der Decke ü UG Teil D
ausschalen der UG Wände im Teil D
einschalen, bewehren und betonieren von UG Wänden im Teil D
bewehren der Decke ü UG Teil D/2
anbringen der Deckenabschalungen Decke ü UG D/2
anbringen der Dämmung zwischen Sportbad und Parkhaus auf +-0,00
schalen der Wände Vereinsbecken Teil B
schalen der Decke Schwimmerbecken
ausschalen der UG Stützen Schwimmerbecken
zuschalen der Probewand im Teil A beim Hebeschacht
bewehren, zuschalen und betonieren von UG Wänden im Teil E/2
anzeichnen der Unterzüge im Teil E
schließen der Fugen PI Platten Ebene 05/06 und 06/07
teilweise schalen des Fluchttreppenhaus Sued/West
ausschalen von Decken in den unteren Etagen
ausheben und aufkiesen der Rampe durch Fa Ass Bau

Geräteeinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: **Sportbad FN****Baustellenbericht Nr. 136 vom 09.12.2016**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	22 Ma	NB Bau
	Maschinisten /Fahrer	7	Eisenflechter
3	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 13:30 Uhr

Temperatur: min. -3 °C max. 5 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

ausschalen der am Vortag betonierten UG Wand Teil E zur Rampe C hin(Anlieferung)
bewehren und zuschalen der UG Wände Teil E zur Rampe C hin als Folgetakte
teilweise schalen der Unterzüge im Teil E Einfahrt Parkhaus
zuschalen und betonieren der Probewand am Hebeschacht des Rutschenturm im Teil A
teilweise ausschalen der Matrizenwand Takt 6
schalen der Decke ü Teil D
bewehren der Decke ü UG Teil D+D2
ausschalen der UG Wände im Teil D am Hebeschacht und Aufzug Sauna
ausschalen der UG Wände entlang Achse J auf Seite von Teil B+A
schalen der Bodenplatte Schwimmerbecken
bewehren der Bodenplatte Schwimmerbecken
zuschalen der Wände Vereinsbecken und Kursbecken
schalen von UG Wänden im Teil E/2
schalen der EG Wände Fluchttreppenhaus Sued/West
entladen der angelieferten FT für Rampe Ebene 07/08
ausschalen der Montageöffnungen Hohlwand in Achse A" Ebene 07
ausschalen der Wände Treppenhaus Ost Teil C Ebene 06
schalen und bewehren von UG Stützen im Teil A+B Sportbad
aufräumen der Baustelle

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: Sportbad FN**Baustellenbericht Nr. 137 vom 12.12.2016**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	22 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	7	Eisenflechter
3	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 16:00 UhrTemperatur: min. 3 °C max. 10 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

Anlieferung und Entladung von Bewehrungsstahl
abschalen und bewehren der Bodenplatte Schwimmerbecken
betonieren des Schwimmerbecken Teil A
ausschalen der Matrizenwand Takt 6
ausschalen der Probewand UG Rutschenturm im Teil A
schalen der Decke ü UG Teil D
anbringen der Deckenaussparungen
bewehren der Decke ü UG Teil D
zuschalen der Wände Vereinsbecken im Teil B
teilweise versetzen der FT Stützen Rampe Teil B in Achse G"
ausschalen der Decke Parkhaus untere Etagen
bewehren von UG Stützen
schalen von UG Wänden im Teil E/2
bewehren,zuschalen und betonieren der UG Wände im Teil C+ E zur Abfahrtsrampe

Geräteeinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: Sportbad FNBaustellenbericht Nr. 138 vom 13.12.2016

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	22 Ma	NB Bau
	Maschinenisten / Fahrer	7	Eisenflechter
3	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 16:00 UhrTemperatur: min. -3 °C max. 5 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

stellen der Matrizenwand Takt 7
bewehren der Matrizenwand Takt 7
teilweise schalen der Unterzüge Teil E
bewehren der UG Decke Teil D
abschalen der Decke ü UG
betonieren der Decke ü UG Teil D ab 11:00
zuschalen der Wände Vereinsbecken
versetzen der FT Stützen und Riegel in Achse G" Teil B Rampe
ausschalen der Decken in den unteren Etagen Parkhaus
schalen von UG Wänden im Teil E
ausschalen von bereits betonierten UG Wände im Teil E und C
schalen des Fluchttreppenhaus Sued West

Geräteeinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch
2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: Sportbad FN**Baustellenbericht Nr. 139 vom 14.12.2016**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	22 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	7	Eisenflechter
3	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 16:00 Uhr

Temperatur: min. -3 °C max. 5 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

anbringen der Dämmung entlang Achse A" auf der Decke ü UG Teil D zwischen den Hohlwänden Parkhaus/Sportbad
bewehren der Rampen Teil B Ebene 07/08 und 08/09
anbringen der Edelstahlwinkel an den Rampen
höher setzen des Hängegerüst entlang Achse G" auf nächste Etage
versetzen der FT Riegel in Achse G" Teil B Rampe
Arbeitsräume säubern
zuschalen und betonieren der Matrizenwand Takt 7
schalen, bewehren und betonieren von UG Stützen im Teil B Sportbad
zuschalen und betonieren der Ecken Vereinsbecken Teil B
teilweise schalen der Unterzüge Teil E
bewehren des Fluchttreppenhaus Sued/West
aufräumen des Deckenschalmaterials aus den Etagen
einbauen der Sauberkeitsschicht Rampenabfahrt Teil C
schalen von UG Wänden im Teil E/2

*verlegend, Sammlung***Geräteinsatz:**

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: Sportbad FNBaustellenbericht Nr. 140 vom 15.12.2016

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	22 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	7	Eisenflechter
3	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 16:00 UhrTemperatur: min. -3 °C max. 10,6 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

bewehren der Rampe Teil B Ebene 07/08 und 08/09
anbringen der Edelstahlwinkel Rampe Teil B
betonieren der Rampe Teil B Ebene 07/08 und 08/09
abhängen der unteren Ebenen der oben genannten Betonierebenen und beheizen von unten
umbauen des Hängegerüst von unterer Ebene zur nächsten Ebene
ausschalen der Wände Treppenhaus Teil C Ebene 06
versetzen der Hohlwände in Achse A" auf der Decke ü UG Teil D
stellen der Wandschalungen Schwimmerbecken
betonieren von UG Stützen im Teil B
ausschalen der Probewand auf der Innenseite
aufräumen der Baustelle
bewehren der Fluchttreppenhaus Sued West

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: **Sportbad FN****Baustellenbericht Nr. 141 vom 16.12.2016**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	22 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	7	Eisenflechter
3	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 16:00 Uhr

Temperatur: min. 0 °C max. 6 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☐ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

bewehren des Fluchttreppenhaus Sued West
versetzen der Hohlwände Achse A" auf der Decke ü UG Teil D
ausschalen der Wände Teil C Ebene 06
schalen der Wände Schwimmerbecken
ausschalen der Matrizenwand Takt 7
bewehren der Stützenkörbe für restl.Stützen im UG Teil A+B
anbringen einer Absturzsicherung entlang Achse G"
ausschalen der Decken untere Ebenen Parkhaus
aufräumen der Baustelle

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: **Sportbad FN****Baustellenbericht Nr. 142 vom 19.12.2016**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	22 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	7	Eisenflechter
3	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 16:00 Uhr

Temperatur: min. 0 °C max. 6 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☐ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

zuschalen des Treppenhaus Sued West
ausschalen der Decken Teil A untere Ebenen Parkhaus
schalen der Wände Schwimmerbecken
ausschalen der betonierten Wände Vereinsbecken
teilweise stellen der Schalung Wände Vereinsbecken Takt 1a +1b
einschalen, bewehren und betonieren von UG Stützen im Bereich des Solebecken Teil A
einschalen und bewehren der Innenwände Teil E/2
aufräumen der Baustelle

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: **Sportbad FN****Baustellenbericht Nr. 143 vom 20.12.2016**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	22 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	7	.Eisenflechter
3	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Temperatur: min. 0 °C max. 6 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☐ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

bewehren der Wände Schwimmerbecken
umstellen der Wandschalungen Vereinsbecken Takt 1a+1b
ausschalen der betonierten Wände Vereinsbecken
schalen, bewehren und betonieren von UG Stützen Solebecken Teil A
bewehren der Innenwände BP Teil E/2
teilweise zuschalen der Innenwände
stellen der Matrizenwand Takt 8
betonieren des Fluchttreppenhaus Sued West
abladen der angelieferten Treppenläufe Treppenhaus Sued West und teilweise Treppenhaus West
abladen und versetzen der Hohlwände Teil B Ebene 08/09
ausschalen der Decken in den unteren Ebenen des Parkhaus

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch
2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle