

Bautechnische Kontrolle

SCHNECK SCHAAL BRAUN

Datum: 07.11.2016	Uhrzeit: 17 ⁰⁰	Lfd. Nr.: 3
Projekt-Nr.: T1410065		Temperatur: 3 °C
Bauvorhaben: Parkhaus Am Sportpark Friedrichshafen		Witterung: kalt
Plan Nr.: 008,009	Bauteil: Decke in E31E4 Teil C	

Baustoffe:

<input checked="" type="checkbox"/> Beton C 30/37 35/45	<input checked="" type="checkbox"/> Betonstahl BSt 500
<input type="checkbox"/> Baustahl S	<input type="checkbox"/> Nadelholz S
<input type="checkbox"/> Brettschichtholz BS	

Abnahmebericht:

- ☐ Die Abnahme ergab keine Beanstandungen.
☐ Es ist eine weitere Abnahme des Bauteils nötig.
☒ Mit dem Betonieren darf erst nach Behebung der unten aufgeführten Mängel begonnen werden.


Bemerkungen / Mängel:

Dübelkraftpfähle teilweise noch
 AE fehlen teilweise noch
 diverse Zulagen unten + oben fehlen noch
 Wand steht i.H.v. Schalung, muß unter 45° abge-
 spitzt werden
 Längseisen Ø16 müssen noch hochgebunden werden

Ingenieurgesellschaft Bauen mbH:

verantwortlicher Bauleiter:





Bautechnische Kontrolle

SCHNECK SCHAAL BRAUN

Datum: 07.11.2016	Uhrzeit: 17:00	Lfd. Nr.: 2
Projekt-Nr.: T1410065		Temperatur: 3 °C
Bauvorhaben: Parkhaus Am Sportpark Friedrichshafen		Witterung: kalt
Plan Nr.: 004	Bauteil: Decke in E3/E4 Teil B1	

Baustoffe:

<input checked="" type="checkbox"/> Beton C 35/45	<input checked="" type="checkbox"/> Betonstahl BSt 500
<input type="checkbox"/> Baustahl S	<input type="checkbox"/> Nadelholz S
<input type="checkbox"/> Brettschichtholz BS	

Abnahmebericht:

- ☐ Die Abnahme ergab keine Beanstandungen.
☐ Es ist eine weitere Abnahme des Bauteils nötig.
☒ Mit dem Betonieren darf erst nach Behebung der unten aufgeführten Mängel begonnen werden.

Bemerkungen / Mängel:

Randeisen $\phi 16$ müssen noch hochgezogen werden
 Anschluß Wand/Rampe muß noch hergestellt werden
 (7" x 13")
 HBT oder ähnliches (Schlaufen + Längseisen)
 Vertikaleisen müssen noch richtig fixiert (angewinkelt)
 werden
 Randeisen $\phi 16$ durchlaufend & bei FT-Stützen

Ingenieurgesellschaft Bauen mbH:

verantwortlicher Bauleiter:

