

Baustelle: Sportbad FN**Baustellenbericht Nr. 174 vom 15.02.2017**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	40Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	7	Eisenflechter
3	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 16:30 UhrTemperatur: min. 0 °C max. +6 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

schalen der Decke ü UG BT E zwischen den Unterzügen
schalen,bewehren und betonieren des letzten Unterzug im BT E
teilweise schalen der Unterzüge ü UG im BT C/Rampe
stellen der Wandschalungen Zwischenwände im Anlieferungsbereich BT E2
bewehren der Aufkantungen Saunagarten
schalen der Wandtakte Schwimmerbecken
teilweise schalen der Decke ü UG im BT B um das Kursbecken
schalen,bewehren und betonieren der Brüstungen Aussenwand BT A Ebene 07 Takt 3
bewehren der Decke ü Ebene 06 Teil C Parkhaus
anbringen der Kernbohrungen bei den Verdunstungsrinnen in den Parkhausebenen
versetzen von Treppenläufen im Fluchttreppenhaus
ausschalen der betonierten Treppenpodesten im Fluchttreppenhaus und Treppenhaus West
Nacharbeiten in den UG Ebenen des Parkhaus
ausschalen der SB 3 Wand EG Achse J BT D
vorbereiten und stellen des Wandtakt 2 SB 3 Wand in der Achse J /EG BT D
schalen der Unterzüge ü UG im Bereich Treppenhaus BT E
bewehren der Bodenplatte Lehrschwimmbecken
anpassen der gefertigten Rundlelemente am Lehrschwimmbecken nach dem Gefälle der Bodenplatte

Geräteeinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: **Sportbad FN****Baustellenbericht Nr. 175 vom 16.02.2017**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	42Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	8	Eisenflechter
3	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 16:30 Uhr

Temperatur: min. -3 °C max. +6 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☐ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

schalen der Decke ü UG BT E zwischenden Unterzügen
ausschalen des am Vortag letzten betonierten Unterzug im BT E
schalen der Unterzüge ü UG im BT C Rampe
bewehren der Aufkantung Saunagarten
bewehren der Zwischentakte Wände Vereinsbecken
teilweise zuschalen der Deckenaufkantung Saunagarten
schalen der restl Deckenaufkantung entlang Saunagarten
betonieren der Decke ü Ebene 06 im BT C Parkhaus
versetzen von Treppenläufen im Fluchttreppenhaus
schalen der SB 3 Wand im EG BT D Achse J
einschalen der Aussenwandstürze im BT A Ebene 07
ausschalen der betonierten Wände im BT A Ebene 07
bewehren der Bodenplatte Lehrschwimmbecken
Nacharbeiten in den UG des Parkhaus

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle



Baustelle: Sportbad FN

Baustellenbericht Nr. 176 vom 17.02.2017

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	42Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	8	Eisenflechter
3	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 10:30 Uhr

Temperatur: min. -3 °C max. +6 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☐ sonnig ☒ Regen ☐ Schnee
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

versetzen von Treppenläufen im Fluchttreppenhaus
abräumen der Fläche für Abklebung im Bereich BT A Einfahrt TG
anfertigen der Aussparungen für SB 3 Wand
ausschalen der Bodenplatte Saunagarten
aufräumen der UG Parkdecks
abladen der FT Hohlwände für BT C Ebene 08

Beenden der Arbeiten wegen Starkregen !

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: Sportbad FNBaustellenbericht Nr. 177 vom 20.02.2017

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	42Ma	NB Bau
	Maschinisten /Fahrer	8	Eisenflechter
3	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 16:30 UhrTemperatur: min. +3 °C max. +8 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

bewehren der Bodenplatte Lehrschwimmbecken
bewehren von Zwischenwänden im BT E 2 zur Anlieferung hin
teilweise zuschalen der fertig bewehrten Zwischenwände im BT E 2
schalen der Unterzüge im BT C ü UG
schalen der Unterzüge im BT E ü UG um das Treppenhaus Süd
bewehren der Unterzüge im BT E ü UG
zuschalen und betonieren der Deckenaufkantung Saunagarten Teil 1
zuschalen und betonieren der Wände Schwimmerbecken Takt 3
bewehren der SB 3 Wand EG in Achse J BT D
vorbereiten für das Zuschalen der SB 3 Wand
entfernen der Abdeckungen auf der Decke BT C ü Ebene 06
teilweise ausschalen der Deckenabschalungen BT C ü Ebene 06
schalen,bewehren und betonieren der Wandstürze Aussenwand BT A Ebene 07 Takt 3
schalen,bewehren und betonieren von 2 Stützen im BT A Ebene 07
vorbereiten zum Stellen der Wände Treppenhaus West BT A Ebene 07
Nacharbeiten in den UG Parkhaus
ausräumen der verschiedenen Parkebenen Teil A+C Parkhaus

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: **Sportbad FN****Baustellenbericht Nr. 178 vom 21.02.2017**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	42Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	8	Eisenflechter
3	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 16:30 Uhr

Temperatur: min. +1 °C max. +8 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☐ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

schalen der Unterzüge ü UG BT C
schalen, bewehren und betonieren der Unterzüge ü UG BT E
schalen, bewehren und betonieren der Zwischenwände UG BT E 2 im Bereich der Anlieferung
schalen, bewehren und betonieren des Treppenhauses Süd UG BT E
zuschalen der SB 3 Wand im EG BT D Achse J
ausschalen der Wände Schwimmerbecken Takt 3
stellen der Wandschalungen Schwimmerbecken Takt 5+6
zuschalen des Wandtaks 4 Schwimmerbecken
bewehren der Aussenwand Sportbad zum BT C Rampe in Achse N1
ausschalen der Deckenaufkantung Saunagarten
schalen der Decke ü UG BT B Abschnitt 1 um das Kursbecken
bewehren der Bodenplatte Lehrschwimmerbecken
ausschalen der Aussenwandstürze Wandschalung Takt 3 BT A Ebene 07 Parkhaus
ausschalen der betonierten Betonstützen im BT A Ebene 07
versetzen der Hohlwände Teil C Ebene 08 in Achse A "
Nacharbeiten im UG Parkhaus

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle



Baustelle: Sportbad FN

Baustellenbericht Nr. 179 vom 22.02.2017

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	42Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	8	Eisenflechter
3	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 16:30 Uhr

Temperatur: min. +3 °C max. +12 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

schalen der Unterzüge ü UG BT C Rampe inkl. Decke ü den Unterzügen
ausschalen der am Vortag betonierten Unterzüge um das Treppenhaus Süd
zuschalen des Treppenhaus Süd
teilweise ausschalen der Zwischenwände UG Anlieferung
bewehren der Aussenwand Sportbad zur Rampe BT C hin
abräumen der Abfahrtsrampe
zuschalen und betonieren des Wandtakt 4 Schwimmerbecken
zuschalen des Zwischentakt Vereinsbecken Seite Saunagarten
bewehren des Zwischentakt Vereinsbecken an der Achse A entlang
bewehren der Deckenaufkantung Teil 2 Saunagarten
zuschalen der Deckenaufkantung Teil 2 Saunagarten
bewehren der Bodenplatte Lehrschwimmbecken
aufräumen des UG Sportbad BT A+B
zuschalen und betonieren des Wandtakt 2 SB3 Wand im EG Achse J BT D
schalen der Decke ü Fluchttreppenhaus
schalen der Treppenhauswände im BT A Ebene 07
versetzen der Hohlwände BT C Ebene 08
Nacharbeiten in den UG Parkhaus

Geräteeinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle



Baustelle: Sportbad FN

Baustellenbericht Nr. 180 vom 23.02.2017

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	42Ma	NB Bau
	Maschinen / Fahrer	8	Eisenflechter
3	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 16:30 Uhr

Temperatur: min. +5 °C max. +12 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

schalen der Unterzüge ü UG BT C Rampe
bewehren der Unterzüge
schalen der Decke ü UG BT C Rampe zwischen den Unterzügen
schalen der Decke ü UG im Bereich der Anlieferung BT E 2 und ü BT E um das Treppenhaus
ausschalen der Unterzüge BT E
ausschalen der betonierten Zwischenwände im Bereich Anlieferung BT E 2
schalen der UG Aussenwand Anlieferung/Rampe C
bewehren dieser Wand
bewehren der Bodenplatte Lehrschwimmbecken
abschalen der Bodenplatte Lehrschwimmbecken
zuschalen der Deckenaufkantung Teil 2 Saunagarten
zuschalen und betonieren des Zwischentakt Vereinsbecken auf Seite des Saunagarten
bewehren der Wände Schwimmerbecken
teilweise zuschalen des 2. Zwischentakt Vereinsbecken auf Seite der Aussenwand Achse A
teilweise schalen der Decke ü UG um das Kursbecken
ausschalen der SB3 Wand Takt 2 EG/ BT D in Achse J
<<abhängen der SB3 Wand mit LKW Planen und Heizlüftern
teilweise schalen der Decke ü Ebene 07 BT A Parkhaus
betonieren der Hohlwand in Achse A" BT C Ebene 08

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: Sportbad FN**Baustellenbericht Nr. 181 vom 24.02.2017**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	42Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	8	Eisenflechter
	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 15:30 UhrTemperatur: min. +6 °C max. +12 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☐ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

schalen der Decke ü UG BT E 2+C/Rampe
schalen der Unterzüge im BT C Rampe
bewehren der Unterzüge BT C Rampe
schalen der Decke ü UG BT E am Treppenhaus Süd
teilweise ausschalen der Treppenhauswände Süd im UG
bewehren und zuschalen der UG Aussenwand zwischen Sportbad und BT Rampe
zuschalen des letzten Zwischentakt Vereinsbecken
ausschalen des am Vortag betonierten Zwischentakt Vereinsbecken Seite zum Saunagarten
teilweise ausschalen des Wandtakt 4 Schwimmerbecken
zuschalen und betonieren der Bodenplatte Lehrschwimmbecken
zuschalen und betonieren der Deckenaufkantung Teil 2 Saunagarten
zuschalen, bewehren und betonieren von 2 Stützen Teil C Parkhaus Ebene 08
schalen der Decke ü Ebene 07 BT A Parkhaus
teilweise ausschalen der Decke ü Ebene 06 BT C Parkhaus

Geräteeinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle



Baustelle: Sportbad FN

Baustellenbericht Nr. 182 vom 27.02.2017

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	42Ma	NB Bau
	Maschinisten /Fahrer	8	Eisenflechter
1	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 16:30 Uhr

Temperatur: min. +6 °C max. +15 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☐ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

abräumen der Rampenfläche
anzeichnen der Bodenplatte Rampe und nacharbeiten der Seiten
abpumpen des anstehenden Wasser entlang der Dehnfuge
schalen der Unterzüge BT C Rampe
schalen der Decke ü UG BT C Rampe zwischen den Unterzügen
zuschalen der Aussenwand Sportbad zu BT C Rampe
stellen der Wandschalung in Verlängerung der Aussenwand bis zur Dehnfuge Abfahrtsrampe
ausschalen der Deckenaufkantung Saunagarten Teil 2
schalen der Decke ü UG BT B 1 um das Kursbecken
ausschalen der betonierten Wandtakte Vereinsbecken
aufräumen des Vereinsbecken
einheben der angelieferten Aussendämmung in das Vereinsbecken
schalen der letzten Wandecke Schwimmerbecken
zuschalen des Wandtakt 5 Schwimmerbecken
räumen und reinigen der Bodenfläche Sportbad
ausschalen der bereits betonierten Unterzüge BT E
schalen der UG Decke an diesen Unterzügen
ausschalen des UG Treppenhaus Süd
bewehren der Decke ü UG BT E
schalen der Decke ü Ebene 07 BT A Parkhaus
schalen,bewehren und betonieren von Stützen Ebene 08 BT C Parkhaus
ausschalen bereits betonierter Stützen BT C Ebene 08
stellen der Wandschalungen Treppenhaus BT A Ebene 07
schalen der Unterkonstruktion für Pflanzentröge Parkhaus
Anlieferung von Bewehrungsstahl
Nacharbeiten im UG Parkhaus

Geräteeinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle



Baustelle: Sportbad FN

Baustellenbericht Nr. 183 vom 28.02.2017

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	42Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	8	Eisenflechter
1	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 16:30 Uhr

Temperatur: min. +3 °C max. +10 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☐ sonnig ☒ Regen ☒ Schnee☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

schalen der Bodenplatte Rampe
einbauen von Magerbeton in den Vertiefungsvouten, die nach vorhandenem Plan im alten Jahr 2016 ausgehoben wurden<<<jedoch nach neuem Plan jetzt 20cm höher sind
schalen der Unterzüge ü UG BT C Rampe
schalen der Decke ü UG zwischen den Unterzügen BT C Rampe
bewehren der Aussenwand Rampe bis zur Dehnfuge Rampe
bewehren der Decke ü UG BT E
ausschalen des UG Treppenhaus BT E
ausschalen der Deckenaufkantung Saunagarten
schalen der Decke ü UG BT B1
anzeichnen der Maschinenfundamente im BT A+B
schalen, bewehren und betonieren der letzten Stütze am Kursbecken
schalen, bewehren und betonieren von 2 Stützen Ebene 08 BT C Parkhaus
ausschalen der betonierten Stützen im BT A Ebene 07
schalen der Decke ü Ebene 07 BT A Parkhaus
verschließen der Plattenstöße mit Sandbeton und Rippenstreckmetall
schalen und betonieren des Wandtaks 5 Schwimmerbecken
schalen der Pflanzentröge Parkhaus
ausschalen von Wänden Ebene 08 BT A Parkhaus
stellen von Wandschalungen Treppenhaus Ebene 08 BT A Parkhaus
ausschalen der Decke ü Ebene 06 BT C Parkhaus
Nacharbeiten im UG Parkhaus
Anlieferung der Styroporblöcke(3 LKW) und zwischengelagern des Material, weil Abkleber noch nicht fertig!

Geräteeinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: **Sportbad FN****Baustellenbericht Nr. 184 vom 01.03.2017**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	42Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	8	Eisenflechter
1	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 16:30 Uhr

Temperatur: min. +3 °C max. +10 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☐ sonnig ☒ Regen ☒ Schnee
☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

ab 10:00 verlegen der Styroporblöcke, jedoch: kein zügiges verlegen möglich, da Abkleber nicht fertig!!!
<<untere Lage wäre an einem Tag verlegt worden. Durch Behinderung 0,5 Tg Verlust 2 Arbeiter, auch wegen der neuen Lieferung und dem Zwischenlagern (Regie)
bewehren der Decke ü UG BT E
bewehren der Aussenwand zwischen Sportbad und Abfahrtsrampe
schalen der Unterzüge und der Decke ü UG BT C/Rampe
zuschalen und betonieren der Aussenwand Sportbad/Rampe BT C
ausschalen des UG Treppenhaus BT E
einbringen der Ausgleichsrollierung im Treppenhaus
schalen der Decke ü UG BT B1
schalen der Wände Schwimmerbecken
ausschalen der betonierten Wände Schwimmerbecken Takt 5
ausschalen der betonierten Wände Vereinsbecken
ausschalen der noch eingeschalteten Unterkonstruktion an den Beckenwänden
schalen der Decke ü Ebene 07 BT A
ausschalen der betonierten Stützen BT C Ebene 08
schalen der Unterkonstruktion für Pflanzentröge Parkhaus
schalen des Treppenhaus BT A Ebene 07
abschalen der Bodenplatte Abfahrtsrampe
anbringen der Fugentrennung an der Dehnfuge Abfahrtsrampe
Nacharbeiten im UG Parkhaus
ausschalen der Deckenaufkantung Saunagarten
ausschalen der Decke Saunagarten

Geräteeinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle



Baustelle: Sportbad FN

Baustellenbericht Nr. 185 vom 02.03.2017

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	42Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	8	Eisenflechter
1	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 16:30 Uhr

Temperatur: min. +5 °C max. +14 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☐ sonnig ☒ Regen ☒ Schnee
☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

bewehren der Decke ü UG BT E+C
ausschalen der Aussenwand Sportbad zu Abfahrtsrampe BT C
schalen der Unterzüge an die ausgeschaltete Aussenwand
schalen der Decke ü UG BT C zwischen die Unterzüge
zuschalen und betonieren der Aussenwand von Achse G/N1 bis zur Dehnfuge BT C/Abfahrtsrampe Teil 1
bewehren der Abfahrtsrampe Teil 1
schalen der Bodenplatte Abfahrtsrampe Teil 2
schalen der Decke ü UG BT B2 bis zur Konsole Vereinsbecken
abräumen der Decke BT B2
teilweise bewehren der Decke ü UG BT 2
bewehren der Wandtakte 6+7 Schwimmerbecken
ausschalen aller betonierten Wandtakte Schwimmerbecken und Vereinsbecken
ausschalen der Becken-Bodenplatten im Bereich der aufgestellten Wandelementen
ausschalen der Deckenaufkantung Teil 2 Saunagarten
teilweise ausschalen der Bodenplatte Saunagarten im Bereich der aufgestellten Schalungen
verlegen der Styroporblöcke BT A im Bereich des Fahrradstellplatz
<<<Verzögerung der Verlegearbeiten durch nicht fertiggestellte Abdichtungen,daraus resultierend zwischenlagern
der angelieferten Blöcke und danach umsetzen mit Schaufellader für das Versetzen(Regie)
stellen der Wandschalungen Treppenhaus BT A Ebene 07
bewehren der Wände Treppenhaus West BT A Ebene 07
anbringen der Unterkonstruktionen für die Pflanzentröge
ausschalen der betonierten Stützen im BT C Ebene 08
schalen,bewehren und betonieren von Stützen im BT C Ebene 08
ausschalen der Decke ü Ebene 06 BT C
teilweise schalen der Decke ü Ebene 07 BT A Parkhaus
bewehren der Rampenauffahrten BT B Parkhaus
schalen der Treppenhauswände BT C Ebene 08 Parkhaus
Nacharbeiten in den UG Ebenen Parkhaus

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: Sportbad FN**Baustellenbericht Nr. 186 vom 03.03.2017**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	40	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	8	Eisenflechter
4	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
6	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 13:30 Uhr

Temperatur: min. 5 °C max. +14 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☐ sonnig ☒ Regen ☐ Schnee
☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

bewehren der Decke ü UG BT E + C
schalen der Unterzüge an die Aussenwand
schalen der Decke ü UG BT C zwischen die Unterzüge
ausschalen der Aussenwand Achse G/N 1
bewehren und der Abfahrtsrampe Teil 1
schalen der Decke ü UG BT B2
bewehren der Wandtakte Schwimmerbecken
ausschalen der betonierten Wandtakte Schwimmerbecken
verlegen der Styrodurblöcke Fahrradstellplatz
stellen von Wandschalungen Treppenhaus West BT A Ebene 07
anbringen der Unterkonstruktionen für Pflanzentröge
ausschalen von Stützen BT C Ebene 08
ausschalen der Decke ü Ebene 06 BT C
schalen der Decke ü Ebene 07 BT A
bewehren der Treppenhauswände BT C Ebene 08 Parkhaus
Nacharbeiten im Parkhaus
bewehren der Wände Treppenhaus West BT A Ebene 07

Geräteeinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: Sportbad FN**Baustellenbericht Nr. 187 vom 06.03.2017**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	42Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	8	Eisenflechter
1	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 16:30 UhrTemperatur: min. +5 °C max. +12 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☐ sonnig ☒ Regen ☐ Schnee☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

schalen der Unterzüge ü UG BT C Rampe
schalen der Decke ü UG zwischen den Unterzügen BT C Rampe
bewehren der Rampenabfahrt Teil 1
schalen und betonieren des Wandtaks 6 Schwimmerbecken
schalen der Decke ü UG B 2
bewehren der Decke ü UG B 2
verlegen der Styroporblöcken BT A TG
schalen der Decke BT A Ebene 07
ausschalen der bereits betonierten Treppenhauswände BT A Ebene 07
schalen, bewehren und betonieren einer Wand BT A Aufzug Ebene 07
bewehren der Auffahrtsrampen Teil B Ebene 09/10 und 10/11
nacharbeiten in den UG Parkhaus
ausschalen der Decke ü Ebene 06 BT C Parkhaus
schalen der Treppenhauswände BT C Ebene 08
anbringen der Edelstahlprofile Auffahrtsrampen BT B Parkhaus
Abnahme der Bewehrungen durch Prüfstatiker

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle



Baustelle: Sportbad FN

Baustellenbericht Nr. 188 vom 07.03.2017

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	42Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	8	Eisenflechter
1	Facharbeiter	4	Eisenflechter Bohrer
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 16:30 Uhr

Temperatur: min. +5 °C max. +12 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☐ sonnig ☒ Regen ☐ Schnee☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

betonieren der Auffahrtsrampen BT B Parkhaus Ebene 09/10 und 10/11
schalen, bewehren und betonieren von Maschinenfundamenten im UG BT B
abschalen der Decke ü UG BT 2
anbringen der Bodenaussparungen + der Rohre dn 125 als Deckendurchführung
betonieren der Decke ü UG BT B 2
bewehren der Rampenabfahrt BT A 2
abschalen der Dehnfuge Rampenabfahrt Teil 1/2
abstützen der Bodenplattenabschalung Rampenabfahrt
ausschalen des Wandtakt 6 Schwimmerbecken
zuschalen des Wandtakt 7 Schwimmerbecken
schalen der Unterzüge und Decke ü UG BT C Rampe
bewehren der Unterzüge und Decke ü UG BT C Rampe
stellen der Wandschalungen Aussenwand Sportbad entlang Abfahrtsrampe
stellen von Wandschalungen im UG BT E 2 Zwischenräume
ausschalen von Unterzügen im BT E
schalen der Decke ü Ebene 07 BT A Parkhaus
ausschalen der Treppenhauswände Ebene 07 BT A Parkhaus
einschalen und bewehren der restl Wände am Aufzug BT A Parkhaus
schalen von Treppenhauswänden im BT C Ebene 08
schalen der Unterkonstruktionen für Pflanzentröge
aufräumen der Arbeitsräume entlang Kran 3
verschließen der Spannlöcher Aussenwand in Achse N12
anbringen der Styrodurplatten an der Aussenwand in Achse N12
nacharbeiten in den UG Parkhaus und UG Sportbad BT D
verlegen der Styroporblöcke im BT A Parkhaus

Geräteeinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle



Baustelle: Sportbad FN

Baustellenbericht Nr. 189 vom 08.03.2017

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	42Ma	NB Bau
	Maschinen / Fahrer	8	Eisenflechter
2	Facharbeiter	4	Eisenflechter Eberh.
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 16:30 Uhr

Temperatur: min. +5 °C max. +12 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☐ sonnig ☒ Regen ☐ Schnee
☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

betonieren der Abfahrtsrampe BT A 1
betonieren der Wand Takt 7 Schwimmerbecken < fertig !
abdecken der Decke ü UG BT B 2
ausschalen der Deckenabschalung BT B 2
schalen der Unterzüge und Decken ü UG BT C Rampe
bewehren der Unterzüge und Decken ü UG BT C Rampe
schalen der Decke ü Ebene 07 BT A Parkhaus
ausschalen der Treppenhauswände BT A Ebene 07
zuschalen und betonieren der restl Wände BT A Ebene 07
schalen der Treppenhauswände BT C Ebene 08
abladen der Hohlwände für Rampe BT B Ebene 10/11
verlegen der restl. Styroporblöcke im BT A Parkhaus
verlegen der Styrodurplatten Aussendämmung Achse N12
Nacharbeiten im UG Sportbad BT D und UG Parkhaus
stellen der Wandschalungen Achse N1 Sportbad zur Abfahrtsrampe hin
ausschalen von Wandtacken Schwimmerbecken
ausschalen der Decke ü Ebene 06 BT C

Geräteeinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle



Baustelle: Sportbad FN

Baustellenbericht Nr. 190 vom 09.03.2017

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	42Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	8	Eisenflechter
2	Facharbeiter	4	Eisenflechter Eberh.
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 16:30 Uhr

Temperatur: min. +5 °C max. +12 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☐ sonnig ☒ Regen ☐ Schnee☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

bewehren der Unterzüge und Decke ü UG BT C Rampe
abschalen der Decke ü UG BT E+C/Rampe
schalen der UG Decke um das Treppenhaus BT E
abschalen des Deckenende am Überzug
ausschalen der Dehnfugenabschalung Rampenabfahrt Teil 1
anbringen der Dämmung und des Gleitlager an der Bodenplattenkonsole
auffüllen des Arbeitsraum parallel zur Dehnfuge mit Magerbeton
teilweise bewehren der Bodenplatte Rampe Teil 2
teilweise bewehren der aufgehenden Wände Rampe Teil 1
schalen der UG Wand in Achse N1 Sportbad zur Abfahrtsrampe
ausschalen der fertig gestellten Wände Schwimmerbecken
bewehren der Zwischenwände UG BT E2 am Kran 1
anbringen einer Absturzsicherung um das Kursbecken
entladen der angelieferten Filter von Wassertechnik
versetzen der Hohlwände BT B Rampe Ebene 10/11
schalen der Decke ü Ebene 07 BT A
ausschalen der Wände Treppenhaus Ebene 07 BT A
ausschalen der Decke ü Ebene 06 BT C
Nacharbeiten im UG Parkhaus und Sportbad BT D
schalen der Treppenhauswände in Ebene 08 BT C

starker Regen den ganzen Tag über !!!!

Geräteeinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: **Sportbad FN****Baustellenbericht Nr. 191 vom 10.03.2017**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	42Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	8	Eisenflechter
2	Facharbeiter	4	Eisenflechter Eberh.
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 13:30 Uhr

Temperatur: min. +5 °C max. +15 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

schalen der Decke ü Ebene 07 BT A Parkhaus
bewehren der Decke ü Ebene 07 BT A
abschalen der Decke ü Ebene 07 BT A
ausschalen der Decke ü Ebene 06 BT C
schalen der Treppenhauswände BT C Ebene 08
bewehren der Treppenhauswände BT C
betonieren der Hohlwände BT B Rampe Ebene 10/11
restl.bewehren der Decke ü UG BT E
abschalen der Decke ü UG BT C/Rampe
vorbereiten der Decke ü UG BT C+E fürs Betonieren am Samstag
Abnahme der Bewehrung durch Statiker und Prüfstatiker
bewehren der UG Zwischenwand im BT E 2
teilweise bewehren der Aussenwand Sportbad zu Abfahrtsrampe im BT A Achse N1
bewehren der Abfahrtsrampe BT A 2
ausschalen der Wände Schwimmerbecken
ausschalen der Unterkonstruktion für Wände Schwimmerbecken
schalen des Auslaufbecken Rutschenturm
stellen der Wandschalungen SB3 Wand EG BT D in Achse J
Nacharbeiten im UG BT D Sportbad

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: Sportbad FN**Baustellenbericht Nr. 192 vom 11.03.2017**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	42Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	8	Eisenflechter
	Facharbeiter	4	Eisenflechter Eberh.
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 14:00 UhrTemperatur: min. +3 °C max. +16 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

betonieren der Decke ü UG BT E+C
zuschalen des 3.letzten Wandtakt Aussenwand Sportbad zur Abfahrtsrampe
betonieren des 3.letzten Wandtakt
teilweise bewehren des 2.letzten Wandtakt Aussenwand Sportbad zur Abfahrtsrampe
fertig bewehren der Abfahrtsrampe BT A 2
ausschalen von betonierten Bodenplatten Becken Sportbad
bewehren der Decke ü Ebene 07 BT A Parkhaus
schalen der Wand in Achse D" Rampe BT B Ebene 11
abschalen der Decke ü Ebene 07 BT A Parkhaus
schalen der Decke ü Ebene 07 BT A Parkhaus im Treppenhaus
verlegen der Styrodurplatten Achse A
abschalen Bodenplatte Rampe BT A 2

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: Sportbad FNBaustellenbericht Nr. 193 vom 13.03.2017

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	42Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	8	Eisenflechter
3	Facharbeiter	4	Eisenflechter Eberh.
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 16:30 UhrTemperatur: min. +3 °C max. +16 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

betonieren der Abfahrtsrampe BT A 2
ausschalen der Decke ü UG BT E+C teilweise
schalen der Aussenwand Achse N1
schalen der Decke ü UG um das Schwimmerbecken
schalen der SB 3 Wand im EG Achse J BT D
bewehren der Wände Abfahrtsrampe teilweise
bewehren der Decke ü Ebene 07 BT A Parkhaus
schalen der Wände Ebene 08 BT C Parkhaus
schalen von Treppenpodesten im Treppenhaus West
Nacharbeiten im UG Sportbad BT D
anbringen der Styrodurplatten Aussenwand in Achse A
ausschalen der Deckenabschalung Decke ü UG BT E+C
schalen der Wände BT B Rampe Ebene 10/11
schalen der Konsole BT B Achse A" Ebene 10/11
anlegen der weiteren SB 3 Wände im EG BT B/D
teilweise zuschalen der UG Zwischenwand im BT E 2
schalen von Zwischenwänden im BT E

Geräteeinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: **Sportbad FN****Baustellenbericht Nr. 194 vom 14.03.2017**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	42Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	8	Eisenflechter
3	Facharbeiter	4	Eisenflechter Eberh.
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 16:30 Uhr

Temperatur: min. +3 °C max. +16 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

betonieren der Decke ü Ebene 07 BT A Parkhaus
schalen der Wände Treppenhaus Ost Ebene 08 BT C Parkhaus
bewehren der Wand in Achse D" BT B Rampe Ebene 10/11
schalen der Konsole Achse A" BT B Rampe Ebene 10/11
bewehren der SB 3 Wand im EG BT D Achse J
schalen der Wände Lehrschwimmbecken
schalen der Decke ü UG um das Schwimmerbecken
schalen der Decke ü UG um das Vereinsbecken
schalen,bewehren und betonieren des 2.letzten Wandtakt Aussenwand Sportbad zur Abfahrtsrampe
ausschalen der Bodenplatte Abfahrtsrampe BT A 1+2
anzeichnen und anlegen der aufgehenden Wände Abfahrtsrampe
schalen und bewehren der Brüstung Decke ü UG am Ende BT C Rampe oben im Bereich der Anfüllung
anbringen der Styrodur Aussendämmung entlang Achse A
schalen,bewehren und betonieren von Treppenpodesten im Treppenhaus West
ausschalen der Unterkonstruktionen Wände Becken im BT A
teilweise ausschalen der Decke ü UG BT E+C
entfernen der Abdeckung Planen Decke ü UG BT E+C
anbringen einer Absturzsicherung entlang Absturzkante
Nacharbeiten im UG Sportbad BT D
austräumen des UG Sportbad
auseinander bauen der Wandschalungen inkl.Aufdoppelungen Beckenwände
Anlieferung Bewehrung Decke ü UG BT A

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: Sportbad FN**Baustellenbericht Nr. 195 vom 15.03.2017**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	42Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	8	Eisenflechter
3	Facharbeiter		Eisenflechter Eberh.
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 16:30 Uhr

Temperatur: min. +3 °C max. +16 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

schalen,bewehren und betonieren der Brüstung Decke ü UG BT C Rampe
teilweise ausschalen der Bodenplatte Rampe
schalen und bewehren der letzten Wandscheibe Aussenwand Sportbad zur Abfahrtsrampe
schalen der Decke ü UG BT A + B um das Schwimmerbecken und das Vereinsbecken
Nacharbeiten im UG Sportbad
schalen der Wände Lehrschwimmbecken
schalen,bewehren und betonieren der Rampenwand BT B Ebene 10/11
schalen und bewehren der Konsole Rampenwand Achse A" BT B Ebene 10/11
vorbereiten der Wandschalungen Matrizenwand<<Reparatur der Matrice und nachschrauben des Belags
schalen der Decke Auslauf Rutschenturm untere Ebene
teilweise ausschalen der Decke ü UG BT E+C
aufräumen des Bauschutt aus dem UG Parkhaus
aufräumen der Baustelle
schalen der Wände Treppenhaus BT C Ebene 08
teilweise bewehren dieser Wände
schalen des Lüftungsschacht Achse B"/N12
ausschalen der Zwischenwand im UG BT E 2

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch
2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: Sportbad FN**Baustellenbericht Nr. 196 vom 16.03.2017**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	39Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	8	Eisenflechter
3	Facharbeiter		Eisenflechter Eberh.
	Fachwerker		
	Auszubildende		Kroaten haben frei!!

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 16:30 Uhr

Temperatur: min. +3 °C max. +16 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

versetzen der Hohlwände Ebene 09 BT A Parkhaus
zuschalen der Montageöffnungen an der Hohlwand
teilweise ausschalen der Deckenabschalung Decke ü Ebene 07 BT A Parkhaus
schalen der Wände Treppenhaus BT C Ebene 08
ausschalen der Treppenpodeste im Treppenhaus West
stellen der Matrizenwand Takt 1 Abfahrtsrampe
ausschalen der Brüstung am Ende der Decke ü UG BT C
schalen der Wände Lehrschwimmbecken
anbringen der Einbauteile Lehrschwimmbecken<<In W7 wurden die Einbauteile vergessen!!
schalen der Decke ü UG BT B entlang dem Kursbecken
schalen der Decke ü UG um das Schwimmerbecken
schalen der Decke ü UG tieferer Teil am Auslaufbecken Rutschenturm
verlegen der Styrodurplatten in Achse A
schalen,bewehren und betonieren der letzten Aussenwand Sportbad
schalen und bewehren des Lüftungsschacht in Achse N12/B'
teilweise ausschalen der Rampenwand BT B Ebene 10/11
bewehren und zuschalen der EG Zwischenwand BT D
teilweise ausschalen der Decke ü UG BT E+C
schalen der Maschinenfundamente
Nacharbeiten im UG Sportbad
ausschalen von Decken im BT C und UG Sportbad Becken
verschliessen von Spannlöcher im Aussenbereich wegen Anfüllung

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: Sportbad FNBaustellenbericht Nr. 197 vom 17.03.2017

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	39Ma	NB Bau
	Maschinen / Fahrer	8	Eisenflechter
3	Facharbeiter		Eisenflechter Eberh.
	Fachwerker		
	Auszubildende		Kroaten haben frei!!

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 16:30 UhrTemperatur: min. +3 °C max. +16 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

abräumen der Decke ü UG BT E+C wegen Abklebung am Montag
ausschalen der Deckenabschalung Decke ü Ebene 07
anbringen des Klappgerüst entlang Aussenwand
betonieren der Hohlwand in Achse A" Ebene 09 BT A Parkhaus
betonieren der Konsole Rampenwand in Achse A" BT B Ebene 10/11
ausschalen der betonierten Aussenwand Sportbad Ecke Achse A/N1
bewehren und betonieren der Decke Auslaufbecken Rutschenturm BT A Sportbad
schalen der Decke ü UG um das Schwimmerbecken
schalen der Decke um den Sprungturm am Vereinsbecken
bewehren der Decke ü UG um das Schwimmerbecken
bewehren der Wände Lehrschwimmbecken
betonieren der Wände Lehrschwimmbecken hälftig
schalen der Matrizenwand und anbringen eines Gerüst für Eisenflechter
bewehren der Matrizenwand Takt 1 Abfahrtsrampe
aufräumen des Arbeitsraum umlaufend Baustelle
betonieren der Zwischenwand EG BT D
ausschalen der Bodenplattenabschalung um den Kran 1
anlegen und schalen der Zwischenwänden im BT E 2
ausschalen von bereits betonierten Zwischenwänden
Nacharbeiten im UG Sportbad

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: **Sportbad FN****Baustellenbericht Nr. 198 vom 20.03.2017**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	39Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	8	Eisenflechter
3	Facharbeiter		Eisenflechter Eberh.
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 16:30 Uhr

Temperatur: min. +10 °C max. +17 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

schalen der Decke ü UG um das Schwimmerbecken
schalen der UG Decke Kinderbecken
schalen der UG Decke am Sprungturm
zuschalen und betonieren des Lüftungsschacht Achse B'/N12
teilweise ausschalen der Decke ü UG BT E+C
bewehren der Wände Matrizenwand Rampe A 1
bewehren der Decke ü UG BT A um das Schwimmerbecken
zuschalen der SB 3 Wand EG Achse J BT D
einbauen der Lüftungsteile in Achse A durch Fa Wurzinger
einbauen der Einbauteile Lehrschwimmbecken durch Wassertechnik
ausschalen der am Freitag betonierten Konsole in Achse A" BT B Ebene 10/11 Parkhaus
ausschalen der Wand BT B Rampe Ebene 10/11 Parkhaus
schalen und bewehren der Konsole BT B Ebene 10/11 Parkhaus
anbringen des Hängegerüst entlang BT A Parkhaus Ebene 09
teilweise schalen der Aussenwand Achse G" BT B Rampe Ebene 09/10
Nacharbeiten im UG Sportbad
ausschalen der Decke ü UG BT B 1
ausschalen der betonierten Aufkantung Lehrschwimmbecken zum Schwimmerbecken hin
Abdichtung Decke BT E+C durch Fa Fahro

Geräteeinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: Sportbad FN**Baustellenbericht Nr. 199 vom 21.03.2017**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	39Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	8	Eisenflechter
3	Facharbeiter		Eisenflechter Eberh.
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 16:30 UhrTemperatur: min. +10 °C max. +17 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☐ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

schalen der UG Decken BT A+B Sportbad
bewehren der Decke Kinderbecken
bewehren der Decke ü UG BT A 2 um das Schwimmerbecken und den Rutschenturm
schalen, bewehren und betonieren der Aufkantung Auslaufbecken Rutschenturm
abschalen der Decke
anbringen der umlaufenden Einbauteile
ausschalen der am Vortag betonierten SB 3 Wand Takt 3 EG in Achse J
<<< Nachbehandlung durch abhängen der ausgeschalteten Wand
teilweise anfertigen der Aufdoppelung für Matrizenwand aussen
schalen der Wände BT B Rampe Achse G" Ebene 10/11
anbringen der Hängegerüste entlang Parkhaus
Nacharbeiten im UG Sportbad
schalen und bewehren des Fluchttreppenschacht Ost

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch
2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: Sportbad FN**Baustellenbericht Nr. 200 vom 22.03.2017**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	39Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	8	Eisenflechter
3	Facharbeiter		Eisenflechter Eberh.
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 16:30 UhrTemperatur: min. +10 °C max. +17 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☐ sonnig ☒ Regen ☐ Schnee
☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

schalen der Decken ü UG um das Schwimmerbecken und Lehrschwimmbecken
schalen,bewehren und betonieren der Aufkantung Teil 2 Lehrschwimmbecken
schalen,bewehren und betonieren der Wände Solebecken um Treppenabgang
bewehren der Decke Kinderbecken
teilweise bewehren der Decke ü UG um das Vereinsbecken
anbringen der Einbauteile Decke ü UG um das Schwimmerbecken
abschalen der Decke um das Schwimmerbecken
betonieren der Decke ü UG um das Schwimmerbecken
schalen der Matrizenwände Rampe
anbringen der Einbauteile Wassertechnik und Lüftung
<<<stemmen des Beton für nicht installierte Einbauteile Lehrschwimmbecken
<<<<nicht in der Bodenplatte installiert!!!!
schalen,bewehren und betonieren des Abgang Fluchttreppen Ost
teilweise schalen des Fluchttreppenabgang West
schalen der Wände BT B Rampe Ebene 10/11
schalen der Wände BT C Parkhaus Ebene 08
ausschalen des Lüftungsschacht Achse B'/N12
Anlieferung Schalung Rutschenturm

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch
2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: Sportbad FNBaustellenbericht Nr. 201 vom 23.03.2017

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	39Ma	NB Bau
	Maschinen / Fahrer	8	Eisenflechter
3	Facharbeiter		Eisenflechter Eberh.
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 16:30 UhrTemperatur: min. +10 °C max. +18 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

ausschalen der Aufkantung Lehrschwimmbecken
anschalen der Decke ü UG C 4
anbringen der Lüftungseinbauteile durch Fa Wurzinger
ausschalen der Wände Solebecken am Treppenabgang
anschalen der UG Decke an das Solebecken
entfernen der Abschalungen an der am Vortag betonierten Decke ü UG BT A 2
anbringen der Geländer um das Schwimmerbecken
bewehren der Decke ü UG um das Vereinsbecken B 4
teilweise zuschalen der Matrizenwand Takt 1 Abfahrtsrampe BT A 1
teilweise ausschalen der EG Zwischenwand BT D
stellen von Wandschalungen Zwischenwände UG BT E 2
mauern von Kalksandwänden im UG BT E 2
bewehren der Bodenplatte Kinderbecken
anzeichnen der gesamten Stützen BT A Ebene 09
ausschalen der Stützen BT C Ebene 08
vorbereiten der Stützenschalungen für 6 Stützen BT A Ebene 09
Nacharbeiten im UG Sportbad
ausschalen der Decke ü UG BT E+C teilweise
schalen, bewehren und betonieren der Zwischenwand Auflager Fluchttreppe Ost Sportbad
entfernen des Restbeton durch Bagger Fa Assbau
einheben der Kalksandsteine für Abmauerungen UG BT D

Geräteeinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: **Sportbad FN****Baustellenbericht Nr. 202 vom 24.03.2017**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	39Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	8	Eisenflechter
3	Facharbeiter		Eisenflechter Eberh.
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 13:30 Uhr

Temperatur: min. +6 °C max. +15 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☐ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

bewehren der Decke ü UG BT B4
bewehren der Decke ü UG BT C4
schalen der Decke ü UG BT E 2
abschalen der Decken BT B4+C4
anbringen der Einbauteile in die Decken
anbringen von Absturzsicherungen an den Deckenkanten und Becken
schalen des Lüftungsschacht Achse E/N1
ausschalen der Auflagerwand Treppenläufe Fluchttreppenhaus Ost
Anlieferung der weiteren Treppenläufe
versetzen des Treppenlauf 1 Fluchttreppenhaus Ost
ausschalen der Decken ü UG BT E+C
schalen der Matrizenwand BT A 1
schalen des Fluchttreppenhaus West
ausschalen bereits betonierter UG Wände
schalen von UG Zwischenwänden im BT E 2
einheben der Kalksandwände ins BT E 2
teilweise mauern der Kalksandwände UG BT E 2
schalen der Zwischengurte Beton für Kalksandwände
schalen von Stützen im BT A Ebene 09
Ablebung der Decken ü UG BT E+C durch fa Fahro
teilweise abräumen der Fläche entlang ZF Arena für Anfüllung am 03.04.17

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch
2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: **Einsle**