Aufstellfläche Container

Bereich Anlieferung Casino, EG Bauteil E

Lasten-aufzug UG 2 - 2. OG

Feuerwehr-aufzug UG 2 - 22.OG

Anlieferung Casino über Innenhof

Anlieferung Konferenzvorzone über Innenhof

Bereich Anlieferung EG Konferenzvorzone

Anlieferung über UG 2 für 1. OG-21. OG (Bauteil A, Ringgang) Parkplätze für Baustellenfahr-zeuge Besu-cherparkdeck

WC

temporäre Parkplätze für Baustellenfahrzeuge Anlieferung für Cafeteria und Veranstaltungsraum, EG, Bauteil

Ausfahrt

Einfahrt

Hansastraße

Josef-Rank-Weg

(1) Verkehrslast 5,0 kN/m²

(2) Befahrbarkeit durch Schwerlastfahrzeuge bis 600kN Gesamtgewicht, verteilt auf 6m x 3m (Ersatzlast 33,3 kN/m²) Radlast 100kN mit Aufstandsfläche 0,2m x 0,6m

(3) Verkehrslast 30,0 kN/m²

Bemessung von Gitterrosten u.ä. mit Radlasten gemäß DIN FB 101

(4) Befahrbarkeit durch ein Schwerlastfahrzeug bis 300 kN Gesamtgewicht, verteilt auf 6m x 3m (Ersatzlast 16,7 kN/m²) Radlast 50 kN mit Aufstandsfläche 0,2m x 0,4m auf angelegter Feuerwehrumfahrt. Restfläche 5,0 kN/m²

(5) Verkehrslast 5,0 kN/m²

(6) Verkehrslast 5,0 kN/m² Befahrbarkeit durch Reisebusse mit zul Gesamtgewicht bis 24 to mit Schrittgeschwindigkeit ≤ 5km/h

Neubau ADAC Zentrale

Lastenplan EG Fußboden

werner sobek stuttgart gmbh & co. kg
Albstraße 14 70597 Stuttgart tel + 49 (0)711 76750 0 fax + 49 (0)711 76750 44

08.02.2010