Auftraggeber

Stadt Freilassing
Münchener Str.15
83395 Freilassing
Deutschland

Vergabe-/Auftragsnummer	Auftragsdatum
VE331-01	**18.12.2023**
Zendie-Nr.:	
CSBF-ID	

Auftragnehmer

Swietelsky Bau GmbH Zentrale Deutschland
Falkensteinstr. 2
83278 Traunstein
Deutschland

Baumaßnahme
Teilneubau Grundschule Freilassing

Leistung
Rohbauarbeiten

Abnahmeniederschrift

Ort: **Freilassing** Datum: **18.12.2024** Uhrzeit: **14:00 Uhr**

1. Angaben zur Baumaßnahme

Leistungsort	Beginn	Fertigstellung bzw. Beendigung
Freilassing	**01.02.2024**	**02.12.2024**

2. Verlangen einer förmlichen Abnahme

Die förmliche Abnahme wurde durch den
☐ Auftraggeber
☒ Auftragnehmer
mit Schreiben / Mail vom **02.12.2024** verlangt.

3. Teilnehmer

Für den Auftraggeber:

Hr. Grünauer (Bauherrenvertretung)
Hr. Memming (OÜ, Büro GT)
Hr. Stiegler (OÜ, Büro GT) **Fr. Hermann (OÜ, Büro GT)**

Für den Auftragnehmer:

Hr. Standl (AN, Fa. Swietelsky)
Hr. Wühn (AN, Fa. Swietelsky)
Hr. SCHREINER (AN, FA. SWIETELSKY)

4. Art der Abnahme

☒ Abnahme der Gesamtleistung
Datum der Baufertigstellung der Gesamtmaßnahme: **02.12.2024**
☐ Abnahme folgender, in sich abgeschlossener Teile der Leistung
Lfd. Nr. der Teilabnahme: Datum der Baufertigstellung der Teilabnahme:

© VHB Bayern – Stand August 2020

☐ siehe Anlage

☐ Abnahme der ausgeführten Leistung im Falle der Kündigung

Zur Abnahme sind folgende Unterlagen vorgelegt worden:

5. Bei der Abnahme wurden folgende Feststellungen getroffen:

☐ nicht erbrachte Leistungen[1]:

☐ Ja (siehe Anlage 1)

☐ Nein

☐ keine Mängel

☒ folgende Mängel:

Siehe Anlage Ticketbericht ANLAGE 01 , ANLAGE 02
ANLAGE 03
ANLAGE 04

☐ folgende Mängel laut Anlage 1

☐ folgende Mängel, die zur Kündigung geführt haben:

Die festgestellten Mängel sind unverzüglich, spätestens bis zum **28.02.2025** zu beseitigen.
Dies gilt nicht für die Mängel, die zur Kündigung geführt haben.
Kommt der Auftragnehmer dem nicht nach, ist der Auftraggeber berechtigt, die Mängel auf Kosten des Auftragnehmers beseitigen zu lassen.

☐ Die Abnahme wird verweigert, weil die festgestellten Mängel wesentlich sind.

6. Vorbehalte des Auftraggebers

☐ Die Geltendmachung der vereinbarten Vertragsstrafe wird vorbehalten.

☐

---

[1] Die Abnahme bei nicht vollständiger Leistungserbringung kommt, sofern nicht Teilleistungen vorliegen, regelmäßig nur in Betracht, wenn die Leistung im Wesentlichen vertragsgerecht erbracht ist, und auch bei noch fehlender Leistung die Funktion / der Betrieb möglich ist.

© VHB Bayern – Stand August 2020

7. Der Auftraggeber erklärt:

☒ Die Leistung wird abgenommen

☐ Die Abnahme der Leistung wird wegen wesentlicher Mängel verweigert.
Begründung (ggf. Anlage 2 beifügen):

8. Der Auftragnehmer erklärt (ggf. Anlage 3 beifügen)**:**

9. Verjährungsfristen für Mängelansprüche (nur nachrichtlich, maßgeblich bleibt die Vertragsregelung)**:**

Leistungsteil/Gewerk	Beginn der Verjährungsfrist	Ende der Verjährungsfrist
Rohbau	~~18.12.2024~~ 18.12.2024	~~16.12.2028~~ 17.12.2028

10. Zusätzliche Absprache:

- ABWEICHUNG SCHALHAUTQUALITÄT SB3 WANDFLÄCHEN
  ↳EG = ~~ca.~~ 40m²
  ↳THA GESAMT (WEST)
  ⇒ ABRECHNUNG SCHALUNG IN SB2 ANSTATT SB3

Alle übrigen Ansprüche, insbesondere Mängelansprüche und Ansprüche auf Schadensersatz aufgrund der Feststellungen in Nr. 5 bleiben unberührt

Auftragnehmer[2]: Auftraggeber:

In Vertretung/Im Auftrag In Vertretung/Im Auftrag

[2] Unterschrift des Auftragnehmers ist nur erforderlich, wenn eine gemeinsame Abnahme stattgefunden hat.

© VHB Bayern – Stand August 2020

ANLAGE 01

Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

687 TGS_Teilneubau Grundschule Freilassing

Erstellt am: 17.12.2024
Erstellt von: Dennis Stiegler
Projekt: 687 TGS_Teilneubau Grundschule Freilassing
Adresse: Grundschule Freilassing, Georg-Wrede-Platz, 83395 Freilassing, Deutschland
Bauherr: Stadt Freilassing

Zusammenfassung

ID	Kurztext	Status	Frist	Kategorie	Firma	Verantwortlicher	Stichwörter
TGS-191	Durchbruch mit Sprung im Bereich des Deckensprungs	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl, Thomas Wühn	
TGS-179	Durchbruch zu hoch oder Decke zu niedrig	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl, Thomas Wühn	
TGS-178	Holzreste entfernen	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl, Thomas Wühn	
TGS-174	Holzreste entfernen	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl, Thomas Wühn	
TGS-151	Abplatzung verspachteln	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl, Thomas Wühn	
TGS-143	Kiesnestbildung entspricht weder den allgemeinen Anforderungen gemäß SB3 ebenso wurden	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl, Thomas Wühn	
TGS-141	Kiesnestbildung entspricht nicht den Anforderungen gemäß SB3	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl, Thomas Wühn	
TGS-137	Kantenabplatzung kosmetisieren	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl, Thomas Wühn	
TGS-132	Wandflächen entsprechen nicht den Anforderungen gemäß SB3	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl, Thomas Wühn	
TGS-129	Wandoberfläche entspricht nicht den Anforderungen gemäß SB3	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl, Thomas Wühn	
TGS-128	Schalungsversatz verschleifen	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl, Thomas Wühn	
TGS-127	Alle Podestuntersichten in TH 1 u. TH 2 mit SB3-	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau:	Thomas Standl, Thomas Wühn	

Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

	Anforderung				Swietelsky		
TGS-126	Alle FT-Treppenuntersichten SB3 Anforderung	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl, Thomas Wühn	
TGS-123	Alle Podestuntersichten in TH 1 u. TH 2 mit SB3-Anforderung	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl, Thomas Wühn	
TGS-122	Wandoberfläche entspricht nicht den Anforderungen gemäß SB3	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl, Thomas Wühn	
TGS-120	Wandoberfläche entspricht nicht den Anforderungen gemäß SB3	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl, Thomas Wühn	
TGS-119	Alle Podestuntersichten in TH 1 u. TH 2 mit SB3-Anforderung	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl, Thomas Wühn	
TGS-118	Treppenpodeste SB Anforderung?	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl, Thomas Wühn	
TGS-117	Treppenuntersicht SB2 oder SB3	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl, Thomas Wühn	
TGS-116	Wandoberfläche entspricht nicht den Anforderungen gemäß SB3	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl, Thomas Wühn	
TGS-114	Wandflächen entsprechen nicht den Anforderungen gemäß SB3	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl, Thomas Wühn	
TGS-113	Kleberreste entfernen	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl, Thomas Wühn	
TGS-112	Kiesnestbildung	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl, Thomas Wühn	
TGS-111	Holzreste entfernen	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl, Thomas Wühn	
TGS-109	Wandoberflächen entspricht nicht den Anforderungen gemäß SB2	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl, Thomas Wühn	
TGS-108	alle Wandoberflächen reinigen	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl, Thomas Wühn	
TGS-107	Holzreste entfernen	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl, Thomas Wühn	
TGS-106	Schalbild prüfen	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl, Thomas Wühn	
TGS-105	Wandoberflächen reinigen	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl, Thomas Wühn	

Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

TGS-104	Kunststoffabstandhalter schlägt durch Betonoberfläche	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl, Thomas Wühn	
TGS-103	Abplatzung kosmetisieren	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl, Thomas Wühn	
TGS-102	Abplatzung kosmetisieren	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl, Thomas Wühn	
TGS-101	Schalhaut entspricht nicht den Anforderungen gemäß SB3	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl, Thomas Wühn	
TGS-100	Holzreste entfernen	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl, Thomas Wühn	
TGS-98	Holzreste entfernen	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl, Thomas Wühn	
TGS-97	Schalungsversatz verschleifen und Ausbruch verspachteln	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl, Thomas Wühn	
TGS-96	Schalungsversatz verspachteln	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl, Thomas Wühn	
TGS-92	Betonschlämme abschleifen	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl, Thomas Wühn	
TGS-91	Lunker verspachteln	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl, Thomas Wühn	
TGS-90	Kiesnest verspachteln	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl, Thomas Wühn	
TGS-89	Holzreste entfernen	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl, Thomas Wühn	
TGS-88	Schalhaut Oberfläche entspricht nicht den Anforderungen gemäß SB2	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl, Thomas Wühn	
TGS-85	Wandoberflächen entsprechen nicht SB3 Anforderung	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl, Thomas Wühn	
TGS-84	Betonkante gewölbt	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl, Thomas Wühn	
TGS-83	Betonkante schleifen	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl, Thomas Wühn	
TGS-82	Bauschaum entfernen	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl, Thomas Wühn	
TGS-81	Holzreste entfernen	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl, Thomas Wühn	
TGS-80	Holz und Nägel entfernen	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau:	Thomas Standl, Thomas Wühn	

Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

					Swietelsky		
TGS-78	Nagel und Kappe entfernen	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl, Thomas Wühn	
TGS-76	Holzreste entfernen	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl, Thomas Wühn	
TGS-75	Holzreste entfernen	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl, Thomas Wühn	
TGS-74	Betonreste abschleifen	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl, Thomas Wühn	
TGS-73	Schalbild passt?	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl, Thomas Wühn	
TGS-72	Betonkante horizontal nacharbeiten	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl, Thomas Wühn	
TGS-71	Betonkante vertikal	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl, Thomas Wühn	
TGS-70	Holzreste entfernen	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl, Thomas Wühn	
TGS-69	Holzreste entfernen	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl, Thomas Wühn	
TGS-68	Abstandhalter	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl, Thomas Wühn	
TGS-67	Nagel in Wand	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl, Thomas Wühn	
TGS-66	Betonabplatzung	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl, Thomas Wühn	
TGS-65	Holzreste entfernen	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl, Thomas Wühn	
TGS-64	Holzreste sind zu entfernen	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl, Thomas Wühn	
TGS-63	Kunststoffabstandhalter schlägt durch die Betonoberfläche	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl, Thomas Wühn	
TGS-62	Kiesnestbildung im Eckbereich	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl, Thomas Wühn	
TGS-60	Wandfläche reinigen	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl, Thomas Wühn	
TGS-58	Betonkante schleifen und Holzreste entfernen	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl, Thomas Wühn	
TGS-57	Nagel in Wand entfernen	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau:	Thomas Standl, Thomas Wühn	

Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

					Swietelsky		
TGS-56	Nagel in Wand entfernen	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl, Thomas Wühn	
TGS-55	Schalungsfuge kosmetisieren	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl, Thomas Wühn	
TGS-52	Kantenausbrüche und Kiesnestbildung nicht zulässt für SB3	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl, Thomas Wühn	
TGS-51	Fuge kosmetisieren	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl, Thomas Wühn	
TGS-50	Schalungsversatz gewollt?	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl, Thomas Wühn	
TGS-49	Reperaturstellen zulässig?	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl, Thomas Wühn	
TGS-48	Kiesnestbildung an den Kanten nicht zulässig	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl, Thomas Wühn	
TGS-44	Kantenausbrüche sind zu kosmetisieren	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl, Thomas Wühn	
TGS-43	Reste von Klebeband sind zu entfernen	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl, Thomas Wühn	
TGS-42	Betonkante schleifen	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl, Thomas Wühn	
TGS-41	Oberfläche reinigen, entspricht nicht den Anforderungen gemäß SB2	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl, Thomas Wühn	
TGS-40	Bauschaum u. Holzreste entfernen	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl, Thomas Wühn	
TGS-39	Optische Auffälligkeiten	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl, Thomas Wühn	
TGS-38	Beton Wand ist zu reinigen, entspricht nicht den Anforderungen gemäß SB2	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl, Thomas Wühn	
TGS-37	Abstandhalter bricht durch Betonoberfläche	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl, Thomas Wühn	
TGS-36	Abstandhalter aus Kunststoff vertragswidrig u. Schlägt durch Betonoberfläche	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl, Thomas Wühn	
TGS-35	Kiesnestbildung entspricht nicht den Anforderungen gemäß SB2	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl, Thomas Wühn	
TGS-34	Betonoberfläche	Offen		Rohbau	331.01	Thomas Standl,	

Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

	reinigen. Nicht SB2				Rohbau: Swietelsky	Thomas Wühn	
TGS-32	Oberfläche nicht sb2	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl, Thomas Wühn	
TGS-30	Arbeitsfuge muss kosmetisiert werden	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl, Thomas Wühn	
TGS-26	Kiesnestbildung	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl, Thomas Wühn	
TGS-23	Arbeitsfuge kosmetische auf SB2 Niveau	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl, Thomas Wühn	
TGS-22	Lunker sind zu kosmetisieren	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl, Thomas Wühn	
TGS-16	Sichtbetonoptik erstellen	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl, Thomas Wühn	
TGS-15	Oberfläche reinigen	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl, Thomas Wühn	
TGS-13	Kleberreste bei Ankerstellen entfernen	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl, Thomas Wühn	
TGS-2	falsche Kantenausbildung	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl, Thomas Wühn	

Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

TGS-191
Durchbruch mit Sprung im Bereich des Deckensprungs

- **ERSTELLER**
  Tobias Memming
- **ERSTELLT**
  05.12.2024
- **FRIST**
  Invalid date
- **FIRMA**
  331.01 Rohbau: Swietelsky
- **VERANTWORTLICH**
  Thomas Standl, Thomas Wühn
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
- **KATEGORIE**
  Rohbau

Anmerkungen:

-

Verortung:

Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

Anhänge:



Dateiname:
2024-12-05_10-33-3zyhf.jpeg

Dateiname:
2024-12-05_10-33-g29n7.jpeg

Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

TGS-179
Durchbruch zu hoch oder Decke zu niedrig

- **ERSTELLER**
  Dennis Stiegler
- **ERSTELLT**
  03.12.2024
- **FRIST**
  Invalid date
- **FIRMA**
  331.01 Rohbau: Swietelsky
- **VERANTWORTLICH**
  Thomas Standl, Thomas Wühn
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Aktennotiz
- **KATEGORIE**
  Rohbau

Anmerkungen:

-

Verortung:



Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

Anhänge:

Dateiname:
2024-12-03_14-45-us7m4.jpeg

Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

TGS-178
Holzreste entfernen

- **ERSTELLER**
  Dennis Stiegler
- **ERSTELLT**
  03.12.2024
- **FRIST**
  Invalid date
- **FIRMA**
  331.01 Rohbau: Swietelsky
- **VERANTWORTLICH**
  Thomas Standl, Thomas Wühn
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Rohbau

Anmerkungen:

-

Verortung:



Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

Anhänge:

Dateiname:
2024-12-03_14-37-oktnm.jpeg

Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

TGS-174
Holzreste entfernen

- **ERSTELLER**
  Dennis Stiegler
- **ERSTELLT**
  03.12.2024
- **FRIST**
  Invalid date
- **FIRMA**
  331.01 Rohbau: Swietelsky
- **VERANTWORTLICH**
  Thomas Standl, Thomas Wühn
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Rohbau

Anmerkungen:

-

Verortung:



Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

Anhänge:

Dateiname:
2024-12-03_14-17-wnjr6.jpeg

Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

TGS-151
Abplatzung verspachteln

- **ERSTELLER**
  Dennis Stiegler
- **ERSTELLT**
  26.11.2024
- **FRIST**
  Invalid date
- **FIRMA**
  331.01 Rohbau: Swietelsky
- **VERANTWORTLICH**
  Thomas Standl, Thomas Wühn
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Rohbau

Anmerkungen:

Abplatzungen auf den Fertigteiltreppen sind zu verspachteln

Verortung:

Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

Anhänge:

Dateiname:
2024-11-26_16-34-p4tfw.jpeg

Dateiname:
2024-11-26_16-34-vympi.jpeg

Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

TGS-128
Schalungsversatz verschleifen

- **ERSTELLER**
  Dennis Stiegler
- **ERSTELLT**
  26.11.2024
- **FRIST**
  Invalid date
- **FIRMA**
  331.01 Rohbau: Swietelsky
- **VERANTWORTLICH**
  Thomas Standl, Thomas Wühn
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Rohbau

Anmerkungen:

Höhenversätze über 5mm sind gemäß Tabelle 3, Zeile5 der DIN 18202 nicht zulässig. Der Schalungsversatz ist dahingehend zu verschleifen

Verortung:

Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

Anhänge:

Dateiname:
2024-11-26_15-42-bkw2p.jpeg

Dateiname:
2024-11-26_15-42-1li8x.jpeg



Dateiname:
2024-11-26_15-42-bfbbi.jpeg

Dateiname:
2024-11-26_15-42-al0ee.jpeg

Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

Dateiname:
2024-11-26_15-42-fk839.jpeg

Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

TGS-113
Kleberreste entfernen

- **ERSTELLER**
  Dennis Stiegler
- **ERSTELLT**
  26.11.2024
- **FRIST**
  Invalid date
- **FIRMA**
  331.01 Rohbau: Swietelsky
- **VERANTWORTLICH**
  Thomas Standl, Thomas Wühn
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Rohbau

Anmerkungen:

-

Verortung:



Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

Anhänge:

Dateiname:
2024-11-26_15-13-ym1br.jpeg



Dateiname:
2024-11-26_15-13-4foyr.jpeg

Dateiname:
2024-11-26_15-13-rd3jo.jpeg

Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

TGS-111
Holzreste entfernen

- **ERSTELLER**
  Dennis Stiegler
- **ERSTELLT**
  26.11.2024
- **FRIST**
  Invalid date
- **FIRMA**
  331.01 Rohbau: Swietelsky
- **VERANTWORTLICH**
  Thomas Standl, Thomas Wühn
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Rohbau

Anmerkungen:

-

Verortung:



Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

Anhänge:



Dateiname:
2024-11-26_15-11-5jkxy.jpeg

Dateiname:
2024-11-26_15-11-urj8d.jpeg



Dateiname:
2024-11-26_15-11-smozl.jpeg



Dateiname:
2024-11-26_15-11-2s8wb.jpeg

Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

TGS-108
alle Wandoberflächen reinigen

- **ERSTELLER**
  Dennis Stiegler
- **ERSTELLT**
  26.11.2024
- **FRIST**
  Invalid date
- **FIRMA**
  331.01 Rohbau: Swietelsky
- **VERANTWORTLICH**
  Thomas Standl, Thomas Wühn
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Rohbau

Anmerkungen:

Exemplarisches Beispiel für sämtliche Wandoberflächen mit Ausnahme einiger Bereiche im Foyer, welche bereits verschliffen wurden.
Es gilt sämtliche Betonoberflächen zu reinigen und gegebenfalls zu Verschleifen. Verunreinigungen wie z.B. Rostfahnen, Farbflecken, etc. sind nicht zulässig und müssen vor Beurteilung der Sichtbetonqualität entfernt werden. Dies gilt auch für Wände ohne erhöhte Sichtbetonanforderungen.

Verortung:



Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

Anhänge:

Dateiname:
2024-11-26_15-05-e1eky.jpeg

Dateiname:
2024-11-26_15-05-detf7.jpeg

Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

TGS-107
Holzreste entfernen

- **ERSTELLER**
  Dennis Stiegler
- **ERSTELLT**
  26.11.2024
- **FRIST**
  Invalid date
- **FIRMA**
  331.01 Rohbau: Swietelsky
- **VERANTWORTLICH**
  Thomas Standl, Thomas Wühn
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Rohbau

Anmerkungen:

-

Verortung:



Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

Anhänge:

Dateiname:
2024-11-26_15-03-oltuw.jpeg



Dateiname:
2024-11-26_15-03-gxtx4.jpeg

Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung



Dateiname:
2024-11-26_15-03-d0ny3.jpeg

Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

TGS-105
Wandoberflächen reinigen

- **ERSTELLER**
  Dennis Stiegler
- **ERSTELLT**
  26.11.2024
- **FRIST**
  Invalid date
- **FIRMA**
  331.01 Rohbau: Swietelsky
- **VERANTWORTLICH**
  Thomas Standl, Thomas Wühn
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Rohbau

Anmerkungen:

Exemplarisches Beispiel für sämtliche Wandoberflächen mit Ausnahme einiger Bereiche im Foyer, welche bereits verschliffen wurden.
Es gilt sämtliche Betonoberflächen zu reinigen und gegebenfalls zu Verschleifen. Verunreinigungen wie z.B. Rostfahnen, Farbflecken, etc. sind nicht zulässig und müssen vor Beurteilung der Sichtbetonqualität entfernt werden. Dies gilt auch für Wände ohne erhöhte Sichtbetonanforderungen.

Verortung:

Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

Anhänge:

Dateiname:
2024-11-26_15-00-pf0tx.jpeg

Dateiname:
2024-11-26_15-00-opgy6.jpeg

Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

TGS-100
Holzreste entfernen

- **ERSTELLER**
  Dennis Stiegler
- **ERSTELLT**
  26.11.2024
- **FRIST**
  Invalid date
- **FIRMA**
  331.01 Rohbau: Swietelsky
- **VERANTWORTLICH**
  Thomas Standl, Thomas Wühn
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Rohbau

Anmerkungen:

-

Verortung:



Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

Anhänge:



Dateiname:
2024-11-26_14-52-fikd0.jpeg

Dateiname:
2024-11-26_14-52-iaaj1.jpeg

Dateiname:
2024-11-26_14-52-ah0jf.jpeg

Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

TGS-98
Holzreste entfernen

- **ERSTELLER**
  Dennis Stiegler
- **ERSTELLT**
  26.11.2024
- **FRIST**
  Invalid date
- **FIRMA**
  331.01 Rohbau: Swietelsky
- **VERANTWORTLICH**
  Thomas Standl, Thomas Wühn
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Rohbau

Anmerkungen:

-

Verortung:



Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

Anhänge:

Dateiname:
2024-11-26_14-49-m1brf.jpeg

Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

TGS-97

Schalungsversatz verschleifen und Ausbruch verspachteln

- **ERSTELLER**
  Dennis Stiegler
- **ERSTELLT**
  26.11.2024
- **FRIST**
  Invalid date
- **FIRMA**
  331.01 Rohbau: Swietelsky
- **VERANTWORTLICH**
  Thomas Standl, Thomas Wühn
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Rohbau

Anmerkungen:

-

Verortung:



Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

Anhänge:

Dateiname:
2024-11-26_14-48-htlpa.jpeg

Dateiname:
2024-11-26_14-48-71m6g.jpeg

Dateiname:
2024-11-26_14-48-ewukl.jpeg

Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

TGS-96
Schalungsversatz verspachteln

- **ERSTELLER**
  Dennis Stiegler
- **ERSTELLT**
  26.11.2024
- **FRIST**
  Invalid date
- **FIRMA**
  331.01 Rohbau: Swietelsky
- **VERANTWORTLICH**
  Thomas Standl, Thomas Wühn
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Rohbau

Anmerkungen:

-

Verortung:

Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

Anhänge:

Dateiname:
2024-11-26_14-46-75qx0.jpeg

Dateiname:
2024-11-26_14-46-ygm3l.jpeg

Dateiname:
2024-11-26_14-46-lwro6.jpeg

Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

TGS-92
Betonschlämme abschleifen

- **ERSTELLER**
  Dennis Stiegler
- **ERSTELLT**
  26.11.2024
- **FRIST**
  Invalid date
- **FIRMA**
  331.01 Rohbau: Swietelsky
- **VERANTWORTLICH**
  Thomas Standl, Thomas Wühn
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Rohbau

Anmerkungen:

-

Verortung:



Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

Anhänge:

Dateiname:
2024-11-26_14-39-uc60i.jpeg

Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

TGS-91
Lunker verspachteln

- **ERSTELLER**
  Dennis Stiegler
- **ERSTELLT**
  26.11.2024
- **FRIST**
  Invalid date
- **FIRMA**
  331.01 Rohbau: Swietelsky
- **VERANTWORTLICH**
  Thomas Standl, Thomas Wühn
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Rohbau

Anmerkungen:

Größere Lunkerbildungen im Brüstungsbereich, diese sind zur Aufnahme späterer Putzoberflächen zu verspachteln.

Verortung:

Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

Anhänge:



Dateiname:
2024-11-26_14-37-oaye7.jpeg



Dateiname:
2024-11-26_14-37-7pxoz.jpeg



Dateiname:
2024-11-26_14-37-ratjh.jpeg



Dateiname:
2024-11-26_14-37-q44md.jpeg



Dateiname:
2024-11-26_14-37-6t6cx.jpeg

Dateiname:
2024-11-26_14-37-mjokl.jpeg

Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

TGS-90
Kiesnest verspachteln

- **ERSTELLER**
  Dennis Stiegler
- **ERSTELLT**
  26.11.2024
- **FRIST**
  Invalid date
- **FIRMA**
  331.01 Rohbau: Swietelsky
- **VERANTWORTLICH**
  Thomas Standl, Thomas Wühn
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Rohbau

Anmerkungen:

Größere Kiesnestbildungen im oberen Wandbereich, diese sind zur Aufnahme späterer Putzoberflächen zu verspachteln.

Verortung:



Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

Anhänge:

Dateiname:
2024-11-26_14-35-755bh.jpeg

Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

TGS-89
Holzreste entfernen

- **ERSTELLER**
  Dennis Stiegler
- **ERSTELLT**
  26.11.2024
- **FRIST**
  Invalid date
- **FIRMA**
  331.01 Rohbau: Swietelsky
- **VERANTWORTLICH**
  Thomas Standl, Thomas Wühn
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Rohbau

Anmerkungen:

-

Verortung:



Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

Anhänge:

Dateiname:
2024-11-26_14-34-04a1k.jpeg

Dateiname:
2024-11-26_14-34-lao9d.jpeg

Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

TGS-83
Betonkante schleifen

- **ERSTELLER**
  Dennis Stiegler
- **ERSTELLT**
  13.11.2024
- **FRIST**
  Invalid date
- **FIRMA**
  331.01 Rohbau: Swietelsky
- **VERANTWORTLICH**
  Thomas Standl, Thomas Wühn
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Rohbau

Anmerkungen:

Betonschlemme bzw. Schalungsversatz und Grate sind zu verschleifen

Verortung:



Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

Anhänge:

Dateiname:
2024-11-13_14-27-eybtz.jpeg

Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

TGS-82
Bauschaum entfernen

- **ERSTELLER**
  Dennis Stiegler
- **ERSTELLT**
  13.11.2024
- **FRIST**
  Invalid date
- **FIRMA**
  331.01 Rohbau: Swietelsky
- **VERANTWORTLICH**
  Thomas Standl, Thomas Wühn
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Rohbau

Anmerkungen:

-

Verortung:

Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

Anhänge:

Dateiname:
2024-11-13_14-26-h9yq6.jpeg

Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

TGS-81
Holzreste entfernen

- **ERSTELLER**
  Dennis Stiegler
- **ERSTELLT**
  13.11.2024
- **FRIST**
  Invalid date
- **FIRMA**
  331.01 Rohbau: Swietelsky
- **VERANTWORTLICH**
  Thomas Standl, Thomas Wühn
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Rohbau

Anmerkungen:

-

Verortung:



Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

Anhänge:

Dateiname:
2024-11-13_14-26-jp1jd.jpeg

Dateiname:
2024-11-13_14-26-iv2j2.jpeg

Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

TGS-80
Holz und Nägel entfernen

- **ERSTELLER**
  Dennis Stiegler
- **ERSTELLT**
  13.11.2024
- **FRIST**
  Invalid date
- **FIRMA**
  331.01 Rohbau: Swietelsky
- **VERANTWORTLICH**
  Thomas Standl, Thomas Wühn
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Rohbau

Anmerkungen:

-

Verortung:

Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

Anhänge:

Dateiname:
2024-11-13_14-25-q45og.jpeg

Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

TGS-78
Nagel und Kappe entfernen

- **ERSTELLER**
  Dennis Stiegler
- **ERSTELLT**
  13.11.2024
- **FRIST**
  Invalid date
- **FIRMA**
  331.01 Rohbau: Swietelsky
- **VERANTWORTLICH**
  Thomas Standl, Thomas Wühn
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Rohbau

Anmerkungen:

-

Verortung:



Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

Anhänge:

Dateiname:
2024-11-13_14-17-7rd4s.jpeg

Dateiname:
2024-11-13_14-17-ti3aj.jpeg

Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

TGS-76
Holzreste entfernen

- **ERSTELLER**
  Dennis Stiegler
- **ERSTELLT**
  13.11.2024
- **FRIST**
  Invalid date
- **FIRMA**
  331.01 Rohbau: Swietelsky
- **VERANTWORTLICH**
  Thomas Standl, Thomas Wühn
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Rohbau

Anmerkungen:

-

Verortung:



Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

Anhänge:



Dateiname:
2024-11-13_14-14-eejw9.jpeg

Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

TGS-75
Holzreste entfernen

- **ERSTELLER**
  Dennis Stiegler
- **ERSTELLT**
  13.11.2024
- **FRIST**
  Invalid date
- **FIRMA**
  331.01 Rohbau: Swietelsky
- **VERANTWORTLICH**
  Thomas Standl, Thomas Wühn
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Rohbau

Anmerkungen:

-

Verortung:



Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

Anhänge:

Dateiname:
2024-11-13_14-13-qblzx.jpeg

Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

TGS-74
Betonreste abschleifen

- **ERSTELLER**
  Dennis Stiegler
- **ERSTELLT**
  13.11.2024
- **FRIST**
  Invalid date
- **FIRMA**
  331.01 Rohbau: Swietelsky
- **VERANTWORTLICH**
  Thomas Standl, Thomas Wühn
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Rohbau

Anmerkungen:

-

Verortung:



Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

Anhänge:

Dateiname:
2024-11-13_14-11-l7bj6.jpeg



Dateiname:
2024-11-13_14-11-sic1x.jpeg

Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

TGS-72
Betonkante horizontal nacharbeiten

- **ERSTELLER**
  Dennis Stiegler
- **ERSTELLT**
  13.11.2024
- **FRIST**
  Invalid date
- **FIRMA**
  331.01 Rohbau: Swietelsky
- **VERANTWORTLICH**
  Thomas Standl, Thomas Wühn
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Rohbau

Anmerkungen:

Schalungsversätze bei Sichtbetonklasse SB2 gemäß Kategorie Arbeits- u. Schalhautfugen bis maximal 10mm zulässig. Betonkante ist dahingehend nachzuarbeiten und zu kosmetisieren

Verortung:



Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

Anhänge:

Dateiname:
2024-11-13_14-07-udaop.jpeg

Dateiname:
2024-11-13_14-07-nwkhu.jpeg

Dateiname:
2024-11-13_14-07-xlg16.jpeg

Dateiname:
2024-11-13_14-07-a593a.jpeg

Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

TGS-70
Holzreste entfernen

- **ERSTELLER**
  Dennis Stiegler
- **ERSTELLT**
  13.11.2024
- **FRIST**
  Invalid date
- **FIRMA**
  331.01 Rohbau: Swietelsky
- **VERANTWORTLICH**
  Thomas Standl, Thomas Wühn
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Rohbau

Anmerkungen:

-

Verortung:



Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

Anhänge:

Dateiname:
2024-11-13_14-02-72f4u.jpeg

Dateiname:
2024-11-13_14-02-2sm4m.jpeg

Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

TGS-69
Holzreste entfernen

- **ERSTELLER**
  Dennis Stiegler
- **ERSTELLT**
  13.11.2024
- **FRIST**
  Invalid date
- **FIRMA**
  331.01 Rohbau: Swietelsky
- **VERANTWORTLICH**
  Thomas Standl, Thomas Wühn
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Rohbau

Anmerkungen:

-

Verortung:



Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

Anhänge:

Dateiname:
2024-11-13_14-01-39j2v.jpeg

Dateiname:
2024-11-13_14-01-eyj8c.jpeg

Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

TGS-67
Nagel in Wand

- **ERSTELLER**
  Dennis Stiegler
- **ERSTELLT**
  13.11.2024
- **FRIST**
  Invalid date
- **FIRMA**
  331.01 Rohbau: Swietelsky
- **VERANTWORTLICH**
  Thomas Standl, Thomas Wühn
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Rohbau

Anmerkungen:

-

Verortung:



Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

Anhänge:

Dateiname:
2024-11-13_13-58-j89oh.jpeg

Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

TGS-65
Holzreste entfernen

- **ERSTELLER**
  Dennis Stiegler
- **ERSTELLT**
  13.11.2024
- **FRIST**
  Invalid date
- **FIRMA**
  331.01 Rohbau: Swietelsky
- **VERANTWORTLICH**
  Thomas Standl, Thomas Wühn
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Rohbau

Anmerkungen:

-

Verortung:



Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

Anhänge:

Dateiname:
2024-11-13_13-55-sh7e8.jpeg

Dateiname:
2024-11-13_13-55-kkraz.jpeg

Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

TGS-64
Holzreste sind zu entfernen

- **ERSTELLER**
  Dennis Stiegler
- **ERSTELLT**
  13.11.2024
- **FRIST**
  Invalid date
- **FIRMA**
  331.01 Rohbau: Swietelsky
- **VERANTWORTLICH**
  Thomas Standl, Thomas Wühn
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Rohbau

Anmerkungen:

-

Verortung:



Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

Anhänge:

Dateiname:
2024-11-13_13-54-x90jv.jpeg

Dateiname:
2024-11-13_13-54-cvc9s.jpeg

Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

TGS-60
Wandfläche reinigen

- **ERSTELLER**
  Dennis Stiegler
- **ERSTELLT**
  13.11.2024
- **FRIST**
  Invalid date
- **FIRMA**
  331.01 Rohbau: Swietelsky
- **VERANTWORTLICH**
  Thomas Standl, Thomas Wühn
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Rohbau

Anmerkungen:

Exemplarisches Beispiel für sämtliche Wandoberflächen mit Ausnahme einiger Bereiche im Foyer, welche bereits verschliffen wurden.
Es gilt sämtliche Betonoberflächen zu reinigen und gegebenfalls zu Verschleifen. Verunreinigungen wie z.B. Rostfahnen, Farbflecken, etc. sind nicht zulässig und müssen vor Beurteilung der Sichtbetonqualität entfernt werden. Dies gilt auch für Wände ohne erhöhte Sichtbetonanforderungen.

Verortung:



Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

Anhänge:

Dateiname:
2024-11-13_13-48-8iqpf.jpeg



Dateiname:
2024-11-13_13-48-1s30a.jpeg

Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung



Dateiname:
2024-11-13_13-48-hgkb2.jpeg

Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

TGS-58
Betonkante schleifen und Holzreste entfernen

- **ERSTELLER**
  Dennis Stiegler
- **ERSTELLT**
  13.11.2024
- **FRIST**
  Invalid date
- **FIRMA**
  331.01 Rohbau: Swietelsky
- **VERANTWORTLICH**
  Thomas Standl, Thomas Wühn
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Rohbau

Anmerkungen:

-

Verortung:



Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

Anhänge:

Dateiname:
2024-11-13_13-45-qgm4m.jpeg

Dateiname:
2024-11-13_13-45-eng4m.jpeg



Dateiname:
2024-11-13_13-45-wdugj.jpeg



Dateiname:
2024-11-13_13-45-tjkx9.jpeg

Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

Dateiname:
2024-11-13_13-45-h56uz.jpeg

Dateiname:
2024-11-13_13-46-y8hqo.jpeg

Dateiname:
2024-11-13_13-46-2xlwm.jpeg

Dateiname:
2024-11-13_13-46-5kd2v.jpeg

Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

Dateiname:
2024-11-13_13-46-lfytq.jpeg

Dateiname:
2024-11-13_13-46-2ccr7.jpeg

Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

TGS-57
Nagel in Wand entfernen

- **ERSTELLER**
  Dennis Stiegler
- **ERSTELLT**
  13.11.2024
- **FRIST**
  Invalid date
- **FIRMA**
  331.01 Rohbau: Swietelsky
- **VERANTWORTLICH**
  Thomas Standl, Thomas Wühn
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Rohbau

Anmerkungen:

-

Verortung:



Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

Anhänge:

Dateiname:
2024-11-13_13-43-g2qkj.jpeg

Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

TGS-56
Nagel in Wand entfernen

- **ERSTELLER**
  Dennis Stiegler
- **ERSTELLT**
  13.11.2024
- **FRIST**
  Invalid date
- **FIRMA**
  331.01 Rohbau: Swietelsky
- **VERANTWORTLICH**
  Thomas Standl, Thomas Wühn
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Rohbau

Anmerkungen:

-

Verortung:



Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

Anhänge:

Dateiname:
2024-11-13_13-43-3csmm.jpeg

Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

TGS-43
Reste von Klebeband sind zu entfernen

- **ERSTELLER**
  Dennis Stiegler
- **ERSTELLT**
  13.11.2024
- **FRIST**
  Invalid date
- **FIRMA**
  331.01 Rohbau: Swietelsky
- **VERANTWORTLICH**
  Thomas Standl, Thomas Wühn
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Rohbau

Anmerkungen:

Klebebandreste sind auf ganzer Wandhöhe entlang der Fuge verteilt

Verortung:



Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

Anhänge:

Dateiname:
2024-11-13_13-16-k8bh2.jpeg

Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

TGS-42
Betonkante schleifen

- **ERSTELLER**
  Dennis Stiegler
- **ERSTELLT**
  13.11.2024
- **FRIST**
  Invalid date
- **FIRMA**
  331.01 Rohbau: Swietelsky
- **VERANTWORTLICH**
  Thomas Standl, Thomas Wühn
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Aktennotiz
- **KATEGORIE**
  Rohbau

Anmerkungen:

Betonkante ist zu schleifen, Holzreste sind zu entfernen

Verortung:



Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

Anhänge:

Dateiname:
2024-11-13_13-14-mrf4x.jpeg

Dateiname:
2024-11-13_13-14-42zfj.jpeg

Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung



Dateiname:
2024-11-13_13-14-wjqk0.jpeg

Dateiname:
2024-11-13_13-14-w2z9i.jpeg

Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

Dateiname:
2024-11-13_13-14-yfrlp.jpeg

Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

TGS-41
Oberfläche reinigen, entspricht nicht den Anforderungen gemäß SB2

- **ERSTELLER**
  Dennis Stiegler
- **ERSTELLT**
  13.11.2024
- **FRIST**
  Invalid date
- **FIRMA**
  331.01 Rohbau: Swietelsky
- **VERANTWORTLICH**
  Thomas Standl, Thomas Wühn
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
- **KATEGORIE**
  Rohbau

Anmerkungen:

-

Verortung:



Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

Anhänge:

Dateiname:
2024-11-13_13-12-nd7sm.jpeg

Dateiname:
2024-11-13_13-12-kgft8.jpeg

Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

TGS-40

Bauschaum u. Holzreste entfernen

- **ERSTELLER**
  Dennis Stiegler
- **ERSTELLT**
  13.11.2024
- **FRIST**
  Invalid date
- **FIRMA**
  331.01 Rohbau: Swietelsky
- **VERANTWORTLICH**
  Thomas Standl, Thomas Wühn
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Rohbau

Anmerkungen:

-

Verortung:



Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

Anhänge:



Dateiname:
2024-11-13_13-07-alb55.jpeg

Dateiname:
2024-11-13_13-07-7qrn7.jpeg

Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

TGS-38

Beton Wand ist zu reinigen, entspricht nicht den Anforderungen gemäß SB2

- **ERSTELLER**
  Dennis Stiegler
- **ERSTELLT**
  13.11.2024
- **FRIST**
  Invalid date
- **FIRMA**
  331.01 Rohbau: Swietelsky
- **VERANTWORTLICH**
  Thomas Standl, Thomas Wühn
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Rohbau

Anmerkungen:

-

Verortung:

Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

Anhänge:

Dateiname:
2024-11-13_13-03-e5eiq.jpeg

Dateiname:
2024-11-13_13-03-9pck1.jpeg



Dateiname:
2024-11-13_13-03-hxnlm.jpeg

Dateiname:
2024-11-13_13-03-r90eh.jpeg

Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

TGS-34
Betonoberfläche reinigen. Nicht SB2

- **ERSTELLER**
  Dennis Stiegler
- **ERSTELLT**
  13.11.2024
- **FRIST**
  Invalid date
- **FIRMA**
  331.01 Rohbau: Swietelsky
- **VERANTWORTLICH**
  Thomas Standl, Thomas Wühn
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Rohbau

Anmerkungen:

Die Wandoberflächen bzw. die Schalhaut erscheinen vor Ort noch sehr gestört durch starke und Verunreinigungen und Mörtelreste.
Der Bereich muss gesondert im Beisein des AG und Arch. im Gesamteindruck beurteilt werden.
Wandflächen müssen vor Beurteilung durch AG und Arch. gereinigt werden und trocken sein.
Dieser Punkt kann exemplarisch für alle Wandflächen betrachtet werden. Sämtliche Wandflächen mit Ausnahme einiger Wandabschnitte innerhalb des Foyer müssen noch gereinigt werden. Dahingehend sind die Wandflächen generell zu reinigen und gegebenenfalls abzuschleifen und anschließend hinsichtlich den geschuldeten Anforderung nach SB2 und SB3 bzw. der vereinbarten Qualität gemäß Protokoll zur Sichtebetonbemusterung vom 12.03.2024 zu bewerten.

Verortung:



Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

Anhänge:

Dateiname:
2024-11-13_12-53-87ue4.jpeg

Dateiname:
2024-11-13_12-53-farai.jpeg

Dateiname:
2024-11-13_12-53-dytx8.jpeg

Dateiname:
2024-11-13_12-53-hpebi.jpeg

Dateiname:
2024-11-13_12-53-mxc6k.jpeg

Dateiname:
2024-11-13_12-53-x0w4e.jpeg

Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

TGS-32
Oberfläche nicht sb2

- **ERSTELLER**
  Dennis Stiegler
- **ERSTELLT**
  13.11.2024
- **FRIST**
  Invalid date
- **FIRMA**
  331.01 Rohbau: Swietelsky
- **VERANTWORTLICH**
  Thomas Standl, Thomas Wühn
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Rohbau

Anmerkungen:

Schalhautoberfläche im Randbereich der Wandscheibe entspricht nicht den Anforderungen an eine geschlossene und weitgehend einheitliche Betonoberfläche gemäß den Vorgaben für Textur T2 bei SB-Oberflächen. Der Wandbereich wäre dahingehend zu kosmetisieren. Es wird empfohlen den Wandabschnitt durch AG und Arch. im Gesamteindruck sichten und bewerten zu lassen.

Verortung:





Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

Anhänge:

Dateiname:
2024-11-13_12-49-liewh.jpeg

Dateiname:
2024-11-13_12-49-b1i66.jpeg

Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung



Dateiname:
2024-11-13_12-49-17rls.jpeg



Dateiname:
2024-11-13_12-49-csted.jpeg

Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

Dateiname:
2024-11-13_12-49-eupq4.jpeg



Dateiname:
2024-11-13_12-49-3ggcg.jpeg

Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

TGS-22
Lunker sind zu kosmetisieren

- **ERSTELLER**
  Dennis Stiegler
- **ERSTELLT**
  13.11.2024
- **FRIST**
  Invalid date
- **FIRMA**
  331.01 Rohbau: Swietelsky
- **VERANTWORTLICH**
  Thomas Standl, Thomas Wühn
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Rohbau

Anmerkungen:

Lunker sind zu verspachteln und auf SB2 Qualität zu kosmetisieren

Verortung:



Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

Anhänge:

Dateiname:
2024-11-13_12-00-e393z.jpeg

Dateiname:
2024-11-13_12-00-fm1mp.jpeg

Dateiname:
2024-11-13_12-01-rpb8d.jpeg

Dateiname:
2024-11-13_12-01-1hhe0.jpeg

Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

TGS-15
Oberfläche reinigen

- **ERSTELLER**
  Dennis Stiegler
- **ERSTELLT**
  13.11.2024
- **FRIST**
  Invalid date
- **FIRMA**
  331.01 Rohbau: Swietelsky
- **VERANTWORTLICH**
  Thomas Standl, Thomas Wühn
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Rohbau

Anmerkungen:

Stützenoberflächen sind zu reinigen und Sichtbetonqualität zu ertüchtigen

Verortung:



Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

Anhänge:



Dateiname:
2024-11-13_11-48-mo9jm.jpeg



Dateiname:
2024-11-13_11-48-mziu9.jpeg

Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

TGS-13
Kleberreste bei Ankerstellen entfernen

- **ERSTELLER**
  Dennis Stiegler
- **ERSTELLT**
  13.11.2024
- **FRIST**
  Invalid date
- **FIRMA**
  331.01 Rohbau: Swietelsky
- **VERANTWORTLICH**
  Thomas Standl, Thomas Wühn
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Rohbau

Anmerkungen:

Exemplarisches Beispiel für alle Ankerstellen im gesamten Gebäude.
Unabhängig zur finalen Lösung der Ankerstellen hinsichtlich Verschleifen, Vrespachteln, Kosmetisierung, etc. gilt, dass sämtliche Kleberreste an allen Ankerstellen, mit und ohne Sichtbetonanforderungen vollständig zu entfernen sind.
Bei ettlichen gesetzten Ankerstöpseln trat während oder nach dem Einkleben der Stöpsel kunststoffartige Klebermasse aus, diese ist restlos zu entfernen.

Verortung:



Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

Anhänge:



Dateiname:
2024-11-13_11-44-08cdo.jpeg



Dateiname:
2024-11-13_11-44-sth64.jpeg

Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

TGS-2
falsche Kantenausbildung

- **ERSTELLER**
  Josef Wilke
- **ERSTELLT**
  12.09.2024
- **FRIST**
  Invalid date
- **FIRMA**
  331.01 Rohbau: Swietelsky
- **VERANTWORTLICH**
  Thomas Standl, Thomas Wühn
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Rohbau

Anmerkungen:

Ecken der Stützen wurden mit Fase, statt wie ausgeschrieben "scharfkantig" ausgeführt; Achsen C2/5.6 + C2/5.12

Verortung:

Ticketreport 17.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

Anhänge:



Dateiname:
2024-09-12_14-53-14njo.jpeg

Dateiname:
2024-09-12_14-53-ilohk.jpeg

ANLAGE 02
ABNAHME BEGEHUNG SICHTBETON.

Ticketreport 18.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

687 TGS_Teilneubau Grundschule Freilassing

Erstellt am: 18.12.2024
Erstellt von: Büro Gerthner-Thieltges
Projekt: 687 TGS_Teilneubau Grundschule Freilassing
Adresse: Grundschule Freilassing, Georg-Wrede-Platz, 83395 Freilassing, Deutschland
Bauherr: Stadt Freilassing

Zusammenfassung

ID	Kurztext	Status	Frist	Kategorie	Firma	Verantwortlicher	Stichwörter
TGS-234	A-U.02: Restleistung UG Deckenverschluss	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl	
TGS-222	A-E.10 T00.69: Kantenausbrüche inkl. Schalungsfuge kosmetisieren	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl	EG
TGS-207	A-E.17 T00.18: Klebereste entfernen, Raum wird umlaufend alle Wände mit Treppenhaus vom Maler gespachtelt	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl	EG
TGS-208	A-E.17 T00.18: Klebereste entfernen	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl	EG
TGS-206	A-E.16 T00.18: Betonkosmetisierung	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl	EG
TGS-209	A-E.12.1 T00.20: Betonkosmetisierung	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl	EG
TGS-217	A-E.12 zwischen T00.29 und T00.30: Flächenminderung abzurechnende Sichtbetonfläche	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl	EG
TGS-231	A-E.12 Wand zu A-E: Ankerloch kosmetisieren	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl	EG
TGS-227	A-E.12 Wand zu A-E.14: Kiesnest Sockelbereich und Ankerloch kosmetisieren	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl	EG
TGS-230	A-E.12 Wand zu A-E.14: Ankerloch kosmetisieren	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl	EG
TGS-232	A-E.12 Wand zu A-E.14 T00.64: Kantenausbrüche und	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl	EG

AG

Ticketreport 18.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

	Kiesnest Türsturz kosmetisieren						
TGS-228	A-E.12 Wand zu A-E.13.2: Kiesnest Sockel kosmetisieren	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl	EG
TGS-210	A-E.12 T00.30: Betonkosmetisierung	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl	EG
TGS-233	A-E.03: obere Wandbereiche schleifen	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl	EG
TGS-212	A-E.02.1: Kante bis 2 m Höhe vorsichtig abschleifen, Verletzungsgefahr!	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl	EG
TGS-211	A-E.02.1: Kante bis 2 m Höhe ein wenig abbrechen, Verletzungsgefahr!	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl	EG
TGS-220	A-E.02 zu A-E.07: je zwei Ecken auf Nordseite an beiden Stützen ggf. nach Einbau Schreinerelemente anarbeiten	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl	EG
TGS-221	A-E.02 Wand zu Spülküche: Schalungsstoß nachschleifen	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl	EG
TGS-229	A-E.02 Wand zu Spülküche: Flächenminderung abzurechnende Sichtbetonflächen	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl	EG
TGS-224	A-E.02 Wand zu A-E.13.2: Wand schleifen	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl	EG
TGS-223	A-E.02 Wand zu A-E.13.2: Betonkosmetisierung Kiesnest oberhalb des Sockels und Ausbruch Schalungsstoß	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl	EG
TGS-225	A-E.02 Wand zu A-E.09.1: Betonkosmetisierung	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl	EG
TGS-226	A-E.02 T00.62: Betonkosmetisierung Abplatzungen	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl	EG
TGS-215	A-E.02 T00.39: Betonkosmetisierung	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl	EG
TGS-214	A-E.02 ggf. Kanten nacharbeiten (nach Einbau Kasten ELT)	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl	EG
TGS-213	A-E.02 Fenster zu A-E.31:	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau:	Thomas Standl	EG

Ticketreport 18.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

	Betonkosmetisierung				Swietelsky		
TGS-219	A-E.02 Fenster zu A-E.06: Betonkosmetisierung Lunker	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl	EG
TGS-218	A-E.01: Flächenminderung abzurechnende Sichtbetonflächen	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl	EG
TGS-216	A-E.01: Betonkosmetisierung	Offen		Rohbau	331.01 Rohbau: Swietelsky	Thomas Standl	EG

Ticketreport 18.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

TGS-234

A-U.02: Restleistung UG Deckenverschluss

- ERSTELLER
  Tobias Memming
- ERSTELLT
  18.12.2024
- FRIST
  Invalid date
- FIRMA
  331.01 Rohbau: Swietelsky
- VERANTWORTLICH
  Thomas Standl
- STATUS
  Offen
- TYP
  Abnahme
- KATEGORIE
  Rohbau

Anmerkungen:

-

Verortung:

Ticketreport 18.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

TGS-222

A-E.10 T00.69: Kantenausbrüche inkl. Schalungsfuge kosmetisieren

- ERSTELLER
  Büro Gerthner-Thieltges
- ERSTELLT
  18.12.2024
- FRIST
  Invalid date
- FIRMA
  331.01 Rohbau: Swietelsky
- VERANTWORTLICH
  Thomas Standl
- STATUS
  Offen
- TYP
  Abnahme
- KATEGORIE
  Rohbau

Anmerkungen:

angrenzende Kiesnester in Ordnung

Verortung:



Ticketreport 18.12.2024

Anhänge:

Dateiname:
2024-12-18_15-07-qz04w.jpeg

Dateiname:
2024-12-18_15-07-03uei.jpeg

Ticketreport 18.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

TGS-207

A-E.17 T00.18: Klebereste entfernen, Raum wird umlaufend alle Wände mit Treppenhaus vom Maler gespachtelt

- ERSTELLER
  Büro Gerthner-Thieltges
- ERSTELLT
  18.12.2024
- FRIST
  Invalid date
- FIRMA
  331.01 Rohbau: Swietelsky
- VERANTWORTLICH
  Thomas Standl
- STATUS
  Offen
- TYP
  Abnahme
- KATEGORIE
  Rohbau

Anmerkungen:

-

Verortung:



Ticketreport 18.12.2024

Anhänge:

Dateiname:
2024-12-18_14-20-xifwf.jpeg

Ticketreport 18.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

TGS-208

A-E.17 T00.18: Klebereste entfernen

- ERSTELLER
  Büro Gerthner-Thieltges
- ERSTELLT
  18.12.2024
- FRIST
  Invalid date
- FIRMA
  331.01 Rohbau: Swietelsky
- VERANTWORTLICH
  Thomas Standl
- STATUS
  Offen
- TYP
  Abnahme
- KATEGORIE
  Rohbau

Anmerkungen:

-

Verortung:



Ticketreport 18.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

Anhänge:



Dateiname:
2024-12-18_14-23-l7rt6.jpeg

Ticketreport 18.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

TGS-206
A-E.16 T00.18: Betonkosmetisierung

- ERSTELLER
  Büro Gerthner-Thieltges
- ERSTELLT
  18.12.2024
- FRIST
  Invalid date
- FIRMA
  331.01 Rohbau: Swietelsky
- VERANTWORTLICH
  Thomas Standl
- STATUS
  Offen
- TYP
  Abnahme
- KATEGORIE
  Rohbau

Anmerkungen:

-

Verortung:



Ticketreport 18.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

Anhänge:

Dateiname:
2024-12-18_14-16-dicyk.jpeg

Dateiname:
2024-12-18_14-16-17lhs.jpeg

Ticketreport 18.12.2024



Dateiname:
2024-12-18_14-16-8cryt.jpeg



Dateiname:
2024-12-18_14-23-cblcg.jpeg

Ticketreport 18.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

TGS-209

A-E.12.1 T00.20: Betonkosmetisierung

- ERSTELLER
  Büro Gerthner-Thieltges
- ERSTELLT
  18.12.2024
- FRIST
  Invalid date
- FIRMA
  331.01 Rohbau: Swietelsky
- VERANTWORTLICH
  Thomas Standl
- STATUS
  Offen
- TYP
  Abnahme
- KATEGORIE
  Rohbau

Anmerkungen:

-

Verortung:

Ticketreport 18.12.2024

Anhänge:

Dateiname:
2024-12-18_14-28-k0yba.jpeg



Dateiname:
2024-12-18_14-28-w79k6.jpeg

Ticketreport 18.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

Dateiname:
2024-12-18_14-28-31x8p.jpeg



Dateiname:
2024-12-18_14-28-pko1w.jpeg

Ticketreport 18.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

TGS-217

A-E.12 zwischen T00.29 und T00.30: Flächenminderung abzurechnende Sichtbetonfläche

- ERSTELLER
  Büro Gerthner-Thieltges
- ERSTELLT
  18.12.2024
- FRIST
  Invalid date
- FIRMA
  331.01 Rohbau: Swietelsky
- VERANTWORTLICH
  Thomas Standl
- STATUS
  Offen
- TYP
  Abnahme
- KATEGORIE
  Rohbau

Anmerkungen:

-

Verortung:



Ticketreport 18.12.2024

Anhänge:



Dateiname:
2024-12-18_14-54-d5mxp.jpeg

Dateiname:
2024-12-18_14-54-stzlu.jpeg

Ticketreport 18.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

TGS-231
A-E.12 Wand zu A-E: Ankerloch kosmetisieren

- ERSTELLER
  Tobias Memming
- ERSTELLT
  18.12.2024
- FRIST
  Invalid date
- FIRMA
  331.01 Rohbau: Swietelsky
- VERANTWORTLICH
  Thomas Standl
- STATUS
  Offen
- TYP
  Abnahme
- KATEGORIE
  Rohbau

Anmerkungen:

-

Verortung:



Ticketreport 18.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

Anhänge:

Dateiname:
2024-12-18_15-21-fhi9r.jpeg

Ticketreport 18.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

TGS-227

A-E.12 Wand zu A-E.14: Kiesnest Sockelbereich und Ankerloch kosmetisieren

- ERSTELLER
  Büro Gerthner-Thieltges
- ERSTELLT
  18.12.2024
- FRIST
  Invalid date
- FIRMA
  331.01 Rohbau: Swietelsky
- VERANTWORTLICH
  Thomas Standl
- STATUS
  Offen
- TYP
  Abnahme
- KATEGORIE
  Rohbau

Anmerkungen:

-

Verortung:



Ticketreport 18.12.2024

Anhänge:

Dateiname:
2024-12-18_15-16-nfyk1.jpeg



Dateiname:
2024-12-18_15-16-6zn5g.jpeg

Ticketreport 18.12.2024

Dateiname:
2024-12-18_15-16-ygdlb.jpeg

Ticketreport 18.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

TGS-230

A-E.12 Wand zu A-E.14: Ankerloch kosmetisieren

- ERSTELLER
  Büro Gerthner-Thieltges
- ERSTELLT
  18.12.2024
- FRIST
  Invalid date
- FIRMA
  331.01 Rohbau: Swietelsky
- VERANTWORTLICH
  Thomas Standl
- STATUS
  Offen
- TYP
  Abnahme
- KATEGORIE
  Rohbau

Anmerkungen:

-

Verortung:



Ticketreport 18.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

Anhänge:



Dateiname:
2024-12-18_15-20-gsskx.jpeg



Dateiname:
2024-12-18_15-20-tsxy6.jpeg

Ticketreport 18.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

TGS-232

A-E.12 Wand zu A-E.14 T00.64: Kantenausbrüche und Kiesnest Türsturz kosmetisieren

- ERSTELLER
  Büro Gerthner-Thieltges
- ERSTELLT
  18.12.2024
- FRIST
  Invalid date
- FIRMA
  331.01 Rohbau: Swietelsky
- VERANTWORTLICH
  Thomas Standl
- STATUS
  Offen
- TYP
  Abnahme
- KATEGORIE
  Rohbau

Anmerkungen:

-

Verortung:

Ticketreport 18.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

Anhänge:



Dateiname:
2024-12-18_15-21-mvook.jpeg



Dateiname:
2024-12-18_15-21-kbm0o.jpeg

Ticketreport 18.12.2024



Dateiname:
2024-12-18_15-21-iqqy4.jpeg

Ticketreport 18.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

TGS-228

A-E.12 Wand zu A-E.13.2: Kiesnest Sockel kosmetisieren

- ERSTELLER
  Büro Gerthner-Thieltges
- ERSTELLT
  18.12.2024
- FRIST
  Invalid date
- FIRMA
  331.01 Rohbau: Swietelsky
- VERANTWORTLICH
  Thomas Standl
- STATUS
  Offen
- TYP
  Abnahme
- KATEGORIE
  Rohbau

Anmerkungen:

-

Verortung:



Ticketreport 18.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

Anhänge:

Dateiname:
2024-12-18_15-17-4xo9s.jpeg



Dateiname:
2024-12-18_15-17-9jvm1.jpeg

Ticketreport 18.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

TGS-210
A-E.12 T00.30: Betonkosmetisierung

- ERSTELLER
  Büro Gerthner-Thieltges
- ERSTELLT
  18.12.2024
- FRIST
  Invalid date
- FIRMA
  331.01 Rohbau: Swietelsky
- VERANTWORTLICH
  Thomas Standl
- STATUS
  Offen
- TYP
  Abnahme
- KATEGORIE
  Rohbau

Anmerkungen:

-

Verortung:

Ticketreport 18.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

Anhänge:



Dateiname:
2024-12-18_14-33-i17oa.jpeg

Dateiname:
2024-12-18_14-33-sv022.jpeg

Ticketreport 18.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

TGS-233

A-E.03: obere Wandbereiche schleifen

- ERSTELLER
  Büro Gerthner-Thieltges
- ERSTELLT
  18.12.2024
- FRIST
  Invalid date
- FIRMA
  331.01 Rohbau: Swietelsky
- VERANTWORTLICH
  Thomas Standl
- STATUS
  Offen
- TYP
  Abnahme
- KATEGORIE
  Rohbau

Anmerkungen:

-

Verortung:

Ticketreport 18.12.2024

Anhänge:



Dateiname:
2024-12-18_15-36-0t0lz.jpeg



Dateiname:
2024-12-18_15-36-kdsic.jpeg

Ticketreport 18.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung



Dateiname:
2024-12-18_15-36-n0848.jpeg

Ticketreport 18.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

TGS-212

A-E.02.1: Kante bis 2 m Höhe vorsichtig abschleifen, Verletzungsgefahr!

- ERSTELLER
  Büro Gerthner-Thieltges
- ERSTELLT
  18.12.2024
- FRIST
  Invalid date
- FIRMA
  331.01 Rohbau: Swietelsky
- VERANTWORTLICH
  Thomas Standl
- STATUS
  Offen
- TYP
  Abnahme
- KATEGORIE
  Rohbau

Anmerkungen:

-

Verortung:





Ticketreport 18.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

Anhänge:

Dateiname:
2024-12-18_14-45-713yw.jpeg

Dateiname:
2024-12-18_14-45-4o0ak.jpeg

Ticketreport 18.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

TGS-211

A-E.02.1: Kante bis 2 m Höhe ein wenig abbrechen, Verletzungsgefahr!

- ERSTELLER
  Büro Gerthner-Thieltges
- ERSTELLT
  18.12.2024
- FRIST
  Invalid date
- FIRMA
  331.01 Rohbau: Swietelsky
- VERANTWORTLICH
  Thomas Standl
- STATUS
  Offen
- TYP
  Abnahme
- KATEGORIE
  Rohbau

Anmerkungen:

-

Verortung:



Ticketreport 18.12.2024

Anhänge:

Dateiname:
2024-12-18_14-45-aryj5.jpeg

Dateiname:
2024-12-18_14-45-xjkta.jpeg

Ticketreport 18.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

TGS-220

A-E.02 zu A-E.07: je zwei Ecken auf Nordseite an beiden Stützen ggf. nach Einbau Schreinerelemente anarbeiten

- ERSTELLER
  Büro Gerthner-Thieltges
- ERSTELLT
  18.12.2024
- FRIST
  Invalid date
- FIRMA
  331.01 Rohbau: Swietelsky
- VERANTWORTLICH
  Thomas Standl
- STATUS
  Offen
- TYP
  Abnahme
- KATEGORIE
  Rohbau

Anmerkungen:

-

Verortung:

Ticketreport 18.12.2024

Anhänge:



Dateiname:
2024-12-18_15-01-ly9q5.jpeg



Dateiname:
2024-12-18_15-01-1370l.jpeg

Ticketreport 18.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

TGS-221

A-E.02 Wand zu Spülküche: Schalungsstoß nachschleifen

- ERSTELLER
  Büro Gerthner-Thieltges
- ERSTELLT
  18.12.2024
- FRIST
  Invalid date
- FIRMA
  331.01 Rohbau: Swietelsky
- VERANTWORTLICH
  Thomas Standl
- STATUS
  Offen
- TYP
  Abnahme
- KATEGORIE
  Rohbau

Anmerkungen:

-

Verortung:



Ticketreport 18.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

Anhänge:



Dateiname:
2024-12-18_15-02-727i0.jpeg

Dateiname:
2024-12-18_15-02-pkhiw.jpeg

Ticketreport 18.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

TGS-229

A-E.02 Wand zu Spülküche: Flächenminderung abzurechnende Sichtbetonflächen

- ERSTELLER
  Büro Gerthner-Thieltges
- ERSTELLT
  18.12.2024
- FRIST
  Invalid date
- FIRMA
  331.01 Rohbau: Swietelsky
- VERANTWORTLICH
  Thomas Standl
- STATUS
  Offen
- TYP
  Abnahme
- KATEGORIE
  Rohbau

Anmerkungen:

-

Verortung:



Ticketreport 18.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

Anhänge:

Dateiname:
2024-12-18_15-18-2id5v.jpeg

Ticketreport 18.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

TGS-224

A-E.02 Wand zu A-E.13.2: Wand schleifen

- ERSTELLER
  Büro Gerthner-Thieltges
- ERSTELLT
  18.12.2024
- FRIST
  Invalid date
- FIRMA
  331.01 Rohbau: Swietelsky
- VERANTWORTLICH
  Thomas Standl
- STATUS
  Offen
- TYP
  Abnahme
- KATEGORIE
  Rohbau

Anmerkungen:

-

Verortung:

Ticketreport 18.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

Anhänge:



Dateiname:
2024-12-18_15-10-jgxw3.jpeg

Dateiname:
2024-12-18_15-10-9pi1c.jpeg

Ticketreport 18.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

TGS-223

A-E.02 Wand zu A-E.13.2: Betonkosmetisierung Kiesnest oberhalb des Sockels und Ausbruch Schalungsstoß

- ERSTELLER
  Büro Gerthner-Thieltges
- ERSTELLT
  18.12.2024
- FRIST
  Invalid date
- FIRMA
  331.01 Rohbau: Swietelsky
- VERANTWORTLICH
  Thomas Standl
- STATUS
  Offen
- TYP
  Abnahme
- KATEGORIE
  Rohbau

Anmerkungen:

-

Verortung:

Ticketreport 18.12.2024

Anhänge:

Dateiname:
2024-12-18_15-08-153j8.jpeg

Dateiname:
2024-12-18_15-08-p9r6l.jpeg

Ticketreport 18.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

TGS-225

A-E.02 Wand zu A-E.09.1: Betonkosmetisierung

- ERSTELLER
  Büro Gerthner-Thieltges
- ERSTELLT
  18.12.2024
- FRIST
  Invalid date
- FIRMA
  331.01 Rohbau: Swietelsky
- VERANTWORTLICH
  Thomas Standl
- STATUS
  Offen
- TYP
  Abnahme
- KATEGORIE
  Rohbau

Anmerkungen:

-

Verortung:

Ticketreport 18.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

Anhänge:



Dateiname:
2024-12-18_15-11-8hm8j.jpeg

Dateiname:
2024-12-18_15-11-1or93.jpeg

Ticketreport 18.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

TGS-226

A-E.02 T00.62: Betonkosmetisierung Abplatzungen

- ERSTELLER
  Büro Gerthner-Thieltges
- ERSTELLT
  18.12.2024
- FRIST
  Invalid date
- FIRMA
  331.01 Rohbau: Swietelsky
- VERANTWORTLICH
  Thomas Standl
- STATUS
  Offen
- TYP
  Abnahme
- KATEGORIE
  Rohbau

Anmerkungen:

-

Verortung:

Ticketreport 18.12.2024

Anhänge:

Dateiname:
2024-12-18_15-12-ykzak.jpeg

Dateiname:
2024-12-18_15-12-5v6mr.jpeg

Ticketreport 18.12.2024

Dateiname:
2024-12-18_15-12-h0t2a.jpeg

Dateiname:
2024-12-18_15-12-al7jp.jpeg

Ticketreport 18.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

TGS-215

A-E.02 T00.39: Betonkosmetisierung

- ERSTELLER
  Büro Gerthner-Thieltges
- ERSTELLT
  18.12.2024
- FRIST
  Invalid date
- FIRMA
  331.01 Rohbau: Swietelsky
- VERANTWORTLICH
  Thomas Standl
- STATUS
  Offen
- TYP
  Abnahme
- KATEGORIE
  Rohbau

Anmerkungen:

-

Verortung:

Ticketreport 18.12.2024

Anhänge:

Dateiname:
2024-12-18_14-47-06jkk.jpeg

Dateiname:
2024-12-18_14-47-o5weh.jpeg

Ticketreport 18.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

TGS-214

A-E.02 ggf. Kanten nacharbeiten (nach Einbau Kasten ELT)

- ERSTELLER
  Tobias Memming
- ERSTELLT
  18.12.2024
- FRIST
  Invalid date
- FIRMA
  331.01 Rohbau: Swietelsky
- VERANTWORTLICH
  Thomas Standl
- STATUS
  Offen
- TYP
  Abnahme
- KATEGORIE
  Rohbau

Anmerkungen:

-

Verortung:



Ticketreport 18.12.2024

Anhänge:

Dateiname:
2024-12-18_14-48-963hd.jpeg

Dateiname:
2024-12-18_14-48-gv0sc.jpeg

Ticketreport 18.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

TGS-213

A-E.02 Fenster zu A-E.31: Betonkosmetisierung

- ERSTELLER
  Büro Gerthner-Thieltges
- ERSTELLT
  18.12.2024
- FRIST
  Invalid date
- FIRMA
  331.01 Rohbau: Swietelsky
- VERANTWORTLICH
  Thomas Standl
- STATUS
  Offen
- TYP
  Abnahme
- KATEGORIE
  Rohbau

Anmerkungen:

-

Verortung:

Ticketreport 18.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

Anhänge:



Dateiname:
2024-12-18_14-46-dqkq8.jpeg

Dateiname:
2024-12-18_14-46-45mzh.jpeg

Ticketreport 18.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

TGS-219

A-E.02 Fenster zu A-E.06: Betonkosmetisierung Lunker

- ERSTELLER
  Büro Gerthner-Thieltges
- ERSTELLT
  18.12.2024
- FRIST
  Invalid date
- FIRMA
  331.01 Rohbau: Swietelsky
- VERANTWORTLICH
  Thomas Standl
- STATUS
  Offen
- TYP
  Abnahme
- KATEGORIE
  Rohbau

Anmerkungen:

-

Verortung:



Ticketreport 18.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

Anhänge:

Dateiname:
2024-12-18_14-56-4k50d.jpeg

Dateiname:
2024-12-18_14-56-fvi5y.jpeg

Ticketreport 18.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

TGS-218

A-E.01: Flächenminderung abzurechnende Sichtbetonflächen

- ERSTELLER
  Büro Gerthner-Thieltges
- ERSTELLT
  18.12.2024
- FRIST
  Invalid date
- FIRMA
  331.01 Rohbau: Swietelsky
- VERANTWORTLICH
  Thomas Standl
- STATUS
  Offen
- TYP
  Abnahme
- KATEGORIE
  Rohbau

Anmerkungen:

-

Verortung:



Ticketreport 18.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

Anhänge:



Dateiname:
2024-12-18_14-55-225zc.jpeg

Ticketreport 18.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

TGS-216
A-E.01: Betonkosmetisierung

- ERSTELLER
  Büro Gerthner-Thieltges
- ERSTELLT
  18.12.2024
- FRIST
  Invalid date
- FIRMA
  331.01 Rohbau: Swietelsky
- VERANTWORTLICH
  Thomas Standl
- STATUS
  Offen
- TYP
  Abnahme
- KATEGORIE
  Rohbau

Anmerkungen:

-

Verortung:



Ticketreport 18.12.2024

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

Anhänge:



Dateiname:
2024-12-18_14-50-0slw0.jpeg



Dateiname:
2024-12-18_14-50-oaw6z.jpeg

ANLAGE 03

Restleistungen und offene Punkte
VE331.01_Rohbauarbeiten Teilneubau Grundschule Freilassing

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

- LV-Pos. 3.1.7 Reinigung aller Sichtbetonwände SB3
- Reinigen der Sichtbetonwände SB2
- Sichtbetonkosmetisierung Schalungsfugen, gemäß freigegebener Schalplanung Sichtbeton
- Kosmetisierungsmaßnahmen Sichtbetonflächen
- LV-Pos. 1.2.3 Höhenmarkierungen Meterrissmarke (Metallplatte) in allen Stockwerken
- Vorlage Dokumentationsunterlagen
- LV-Pos. 3.1.6 Schutz der Sichtbetonwände SB3 (Platten verkleiden), + Eckschutz Laibungen
- LV-Pos. 3.1.4 Kanten brechen
- LV-Pos. 3.12.1 Erhöhte Anforderung Treppenhaus, Wände u. Decken (separates Aufmaß durch Vermesser und erforderlich)
- LV-Pos.3.14.6 Schachtabdeckungen Pumpensumpf Gitterrost
- LV-Pos. 3.12.1 Erhöhte Anforderung Aufzugschacht, Wände u. Decken (separates Kontroll-Aufmaß durch Vermesser erforderlich)
- Funktionalität Blitzschutz in Klärung Fachplaner ELT
- ~~Rückbau Kranfundamente Bereich Bestandsschulhof~~
- LV-Pos. 3.16.3 / + NA-Pos. 9.05.13 Abdeckung Lichtschächte (x2)
- LV-Pos. 5.1.3 Abdichtung Boden Innen W0-I
- LV-Pos. 5.1.4 Abdichtung Innenwand W0-I
- LV-Pos. 5.1.6 Schnellzementestrich auf Trennschicht + LV-Pos. 5.1.7 Bewegungsfugen mit Profil
- LV-Pos. 08.1 Mitwirken DGNB Zertifizierung

AG

ANLAGE 04

Offene Leistungen VE331.01_Rohbauarbeiten Teilneubau Grundschule Freilassing (Betreffend Fachbereich HLS)

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

Vorlage der Bestandsdokumentation:
- Spülprotokoll
- Dichtheitsprüfungen
- Kamerabefahrung
- Bestandspläne
- Vermessungspunkte
- techn. Unterlagen Absetzbehälter, Rigolen, Bodenabläufe
- Wartungshinweise

Da uns diese Unterlagen bis dato noch nicht vorliegen, ist eine Abnahme der Teilbereiche Grundleitungen (innerhalb des Gebäudes) sowie der techn. Außenanlagen seitens HLS nicht möglich.

AG