

Grundschule Oberförhrungerstr. Ausschreibungs- / Ausführungs-Terminplan																	Stand M_OFS_TPL_200602_LPH 6 7 8			
Nr.	Vor.	Gewerke	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende														
							Mai	Jun	3. Qtl, 2021 Jul	Aug	Sep	4. Qtl, 2021 Okt	Nov	Dez	1. Qtl, 2022 Jan	Feb				
1	📌		Ausschreibung und Vergabe LPH 6+7 (Kalendertage)	207,8 Woch	Fre 01.06.18	Son 04.04.21														
715	📌		Bauvorbereitung (Arbeitstage)	122 Woche	Mon 04.02.1	Fre 09.07.21														
915	📌	8.1.033.1	8.1.033.1 Baureinigungsarbeiten	7 Wochen	Mon 18.01.21	Fre 05.03.21														
916	➡	8.1.033.1	Leistungsabruf	0 Wochen	Mon 14.06.21	Mon 14.06.21	◆ 14.06													
917	➡	8.1.033.1	Leistungsaufnahme	0 Wochen	Mon 28.06.21	Mon 28.06.21	◆ 28.06													
918	➡	8.1.033.1	Baustelleneinführung	1 Woche	Mon 28.06.21	Mon 05.07.21	28.06 —													
919	➡	8.1.033.1	Montagebeginn	0 Wochen	Mon 02.08.21	Mon 02.08.21	◆ 02.08													
1069	➡		Bauausführung LPH 8 (Arbeitstage)	172 Wocher	Mon 11.03.19	Fre 12.08.22														
1364	➡		Ausbau	67 Wochen	Mon 21.09.20	Fre 04.02.22														
1368	➡		2.OG - Bereich L1	38 Wochen	Mon 07.12.20	Fre 17.09.21														
1404	➡	8.1.033.1	Grundreinigung	1 Woche	Mon 02.08.21	Fre 06.08.21	02.08 —													
1406	➡	8.1.033.1	Feinreinigung	1 Woche	Mon 30.08.21	Fre 03.09.21	30.08 —													
1408	➡		2.OG-Bereich L2	37 Wochen	Mon 11.01.21	Fre 24.09.21														
1444	➡	8.1.033.1	Grundreinigung	1 Woche	Mon 09.08.21	Fre 13.08.21	09.08 —													
1446	➡	8.1.033.1	Feinreinigung	1 Woche	Mon 06.09.21	Fre 10.09.21	06.09 —													
1448	➡		1.OG - Bereich L1	44 Wochen	Mon 02.11.20	Fre 24.09.21														
1484	➡	8.1.033.1	Grundreinigung	1 Woche	Mon 09.08.21	Fre 13.08.21	09.08 —													
1486	➡	8.1.033.1	Feinreinigung	1 Woche	Mon 06.09.21	Fre 10.09.21	06.09 —													
1488	➡		1.OG - Bereich L2	42 Wochen	Mon 30.11.20	Fre 08.10.21														
1524	➡	8.1.033.1	Grundreinigung	1 Woche	Mon 23.08.21	Fre 27.08.21	23.08 —													
1526	➡	8.1.033.1	Feinreinigung	1 Woche	Mon 20.09.21	Fre 24.09.21	20.09 —													
1528	➡		EG - Bereich Verwaltung, Werken	37 Wochen	Mon 08.02.21	Fre 22.10.21														
1560	➡	8.1.033.1	Grundreinigung	1 Woche	Mon 20.09.21	Fre 24.09.21	20.09 —													
1562	➡	8.1.033.1	Feinreinigung	1 Woche	Mon 18.10.21	Fre 22.10.21	18.10 —													
Stand Mit 10.02.21																	Seite 1 von 2			

Grundschule Oberförhringerstr.																	Stand M_OFS_TPL_200602_LPH 6 7 8	
Ausschreibungs- / Ausführungs-Terminplan																		
Nr.	Vor.	Gewerke	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende												
							Mai	Jun	3. Qtl, 2021 Jul	Aug	Sep	4. Qtl, 2021 Okt	Nov	Dez	1. Qtl, 2022 Jan	Feb		
1563			EG - Bereich Küche	39 Wochen	Mon 01.02.21	Fre 29.10.21												
1583		8.1.033.1	Grundreinigung	1 Woche	Mon 20.09.21	Fre 24.09.21	20.09											
1585		8.1.033.1	Feinreinigung	1 Woche	Mon 25.10.21	Fre 29.10.21	25.10											
1586			EG - Bereich Mensa, MZR	34 Wochen	Mon 01.03.21	Fre 22.10.21												
1618		8.1.033.1	Grundreinigung	1 Woche	Mon 20.09.21	Fre 24.09.21	20.09											
1620		8.1.033.1	Feinreinigung	1 Woche	Mon 18.10.21	Fre 22.10.21	18.10											
1631			1.UG+2.UG - Sporthalle, Geräteraum, Tribühne	39 Wochen	Mon 01.02.21	Mon 01.11.21												
1657		8.1.033.1	Grundreinigung Sporthalle	1 Woche	Mon 20.09.21	Mon 27.09.21	20.09											
1661		8.1.033.1	Feinreinigung	1 Woche	Mon 25.10.21	Mon 01.11.21	25.10											
1662			1.UG+2.UG - Funktionsräume	43 Wochen	Mon 16.11.20	Mon 04.10.22												
1685		8.1.033.1	Grundreinigung	1 Woche	Mon 30.08.21	Mon 06.09.21	30.08											
1687		8.1.033.1	Feinreinigung	1 Woche	Mon 27.09.21	Mon 04.10.21	27.09											
1688			Treppenhaus West (2.UG - EG)	10 Wochen	Mon 05.07.21	Fre 10.09.21												
1694		8.1.033.1	Grundreinigung	1 Woche	Mon 09.08.21	Fre 13.08.21	09.08											
1697		8.1.033.1	Feinreinigung	1 Woche	Mon 06.09.21	Fre 10.09.21	06.09											
1698			Treppenhaus Mitte (EG - 2.OG)	12 Wochen	Mon 12.07.21	Mon 04.10.21												
1706		8.1.033.1	Grundreinigung	1 Woche	Mon 30.08.21	Mon 06.09.21	30.08											
1709		8.1.033.1	Feinreinigung	1 Woche	Mon 27.09.21	Mon 04.10.21	27.09											
1710			Treppenhaus Ost (2.UG - EG)	10 Wochen	Mon 26.07.21	Mon 04.10.21												
1716		8.1.033.1	Grundreinigung	1 Woche	Mon 30.08.21	Mon 06.09.21	30.08											
1719		8.1.033.1	Feinreinigung	1 Woche	Mon 27.09.21	Mon 04.10.21	27.09											
1730			Abnahmen und Inbetriebnahmen	17 Wochen	Mon 04.10.21	Fre 11.02.22												
1740		8.1.033.1	Schlussreinigung	2 Wochen	Mon 22.11.21	Fre 03.12.21	22.11											
Stand Mit 10.02.21																		
Seite 2 von 2																		